



### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 12.57,12.58,,12.59,12.64,y 12.65 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de Mexico,en relación con los diversos 230,231,y 232 de su Reglamento,113 D fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 236 del Código Financiero del Estado de México, En el Municipio de Cuautitlán Estado de México, siendo las **9:00 am hrs. del día 5 de Agosto del año 2024**, reunidos en la fecha y hora señalada, para realizar la entrega recepción física de la obra con nombre **01-FAISMUN-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE ANENEUILCO 2 ETAPA DE CALLE PLAN DE AYALA A LIBRAMIENTO MELCHOR OCAMPO A CUAUTITLAN.**, ubicada, **CUAUTITLAN MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO**, de esta jurisdicción territorial, estando presentes las partes interesadas en la ubicación de la obra objeto de la presente acta.

Esta obra fue realizada con (FAISMUN), ejercicio fiscal 2024 con el número de presupuesto **01-FAISMUN-2024** y de acuerdo con el programa y especificaciones de este Municipio a través de la Dirección de Obras Publicas por la modalidad de contrato por la empresa **CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.** con el número de contrato **CUAM/DOP/IR-011/FAISMUN/CONTRATO-010/2024.** de fecha 11/03/2024.

FECHAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE EJECUCIÓN	
INICIO: 02/07/2024.		INICIO: 02/07/2024.	
TERMINO:31/07/2024.		TERMINO:31/07/2024.	
REPROGRAMACIÓN POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO			
INICIO: N/A		TERMINO: N/ A	
CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DE MONTO			
INICIO: N/A		TERMINO: N/A	

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-011/FAISMUN/CONTRATO-010/2024.

Participando en esta acta:

La empresa: **CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.**  
**Cp. OCTAVIO HERNANDEZ MONTELONGO.**  
**ARQ. JOSÉ DE JESÚS ROMERO BENAVIDES.**

Administrador Único,  
Superintendente de Obra

- Los representantes del Municipio de Cuautitlán México:

**ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ**  
**ARQ. MARCO ANTONIO MOYA GONZÁLEZ**

Director de Obras Públicas  
Residente de Obras Públicas.

- Por el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia "COCICOVI":

**C. MOISES ESTRADA CASTILLO.**  
**C. EUSEBIA LIDIA ESPINOZA PEREZ.**  
**C. MARIA MAGDALENA ESCALONA QUIJANO.**

Contralor Social "A"  
Contralor Social "B"  
Contralor Social "C"

- Los representantes invitados del Gobierno del Estado de México:

..... Secretaria de Obra Pública.  
..... Secretaria de Finanzas.  
..... Secretaria de la Contraloría.



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

Quienes procedieron a la Entrega-Recepción de los trabajos motivo de la presente acta.

SERVICIO		
OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN	MODIFICACIÓN
X		

TIPO DE OBRA		
CONSTRUCCIÓN	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO
	X	

TRABAJOS EJECUTADOS	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS
FRESADO Y REENCARPETADO 7 CM.	3142.49 M2.	3142.49 M2.

Descripción general de los trabajos ejecutados:

Trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico, considerando trazo de ejes, estaciones y niveles. Acarreo en camión de material mixto producto de demoliciones y excavaciones, medido en banco a tiro libre, zona urbana. Fresado de pavimento de concreto asfáltico en un espesor de 7 cms. de espesor, con máquina perfiladora. Barrido con máquina. Riego de liga a base de emulsión asfáltica FR-3 a razón de 0.80 lt/m2. Carpeta de 7 cm de espesor de concreto asfáltico en caliente. Sello con cemento gris, de carpeta, a razón de 1.00 kg/m2. Construcción de reductor de velocidad con mezcla asfáltica, de una base de 1.00 mts x 0.60 cms. de Corona por un espesor de 10 cms. de espesor. Cambio de tapa de brocal de concreto hidráulico. Suministro y aplicación de pintura tráfico base solvente en guarniciones color amarillo tráfico, marca Comex. Suministro y aplicación de pintura para tráfico base solvente en franja divisora color amarillo / blanco tráfico marca Comex. Suministro y aplicación de pintura para tráfico base solvente en marimba de acceso color amarillo / blanco tráfico, marca Comex Y Limpieza gruesa durante la obra

Los trabajos fueron debidamente ejecutados para el buen funcionamiento y concluidos con un costo estimado de: **\$2,370,985.89**

Para la ejecución de los trabajos de esta obra se utilizaron los siguientes recursos:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	REMANENTE
FAISMUN	\$2,371,146.47	\$2,370,985.89	\$2,370,985.89	\$160.58

Los FAISMUN ejercicio fiscal 2024, para el contrato fueron autorizados mediante el acta **VIGÉSIMA SÉPTIMA SECCIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN. MÉXICO.** El día 27 **MAYO del 2024**

000746

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-011/FAISMUN/CONTRATO-010/2024.

## RELACION DE FIANZAS

Afianzadora: ASERTA S.A.DE C.V.

Fianza de Anticipo: N/A.

De fecha: 11-03-2024  
Fecha de cancelación:

Afianzadora: ASERTA S.A.DE C.V.

Fianza de Cumplimiento: 3283-06277-6.

De fecha: 02-07-2024  
Fecha de cancelación:

Afianzadora: ASERTA S.A.DE C.V.

Fianza de Vicios Ocultos:328306316-6

De fecha:01-08-2024  
Fecha de cancelación:

## ESTIMACION PAGADA

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	2% SUPERVISIÓN Y C.O.	0.5% CMIC	0.2% ICIC	IMPORTE LIQUIDO
1 (UNO)	2/07/24 AL 15-07-2024	\$1,741,051.17	\$278,568.19	\$2,019,619.36	\$0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$34,821.02	\$2,019,619.36
2 (FINIQUITO)	16/07/2024 AL 31/07/2024	\$302,902.18	\$48,464.5	\$351,366.53	\$0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$6,058.04	\$351,366.53

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de entrega recepción por las partes de la contratante y la contratista, se testifica que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto de inversión ejercida. En consecuencia, dicha obra es recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento, en términos del **Artículo 231**, que su letra dice: Si, durante la verificación de los trabajos, el contratante observa deficiencias, deberá solicitar al contratista que realice las correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos, pactado en el

contrato, se podrá ampliar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el contratante opte por la rescisión del contrato.

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-011/FAISMUN/CONTRATO-010/2024.



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado o el Municipio, amparando los vicios ocultos mediante fianza de la aseguradora.


Entrega-Recepción de la contratista, por medio de esta acta al el Municipio de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

**ENTREGA CONTRATISTA  
CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.**

  
Cp. OCTAVIO HERNANDEZ MONTELONGO.  
ADMINISTRADOR ÚNICO

  
ARQ. JOSÉ DE JESÚS ROMERO BENAVIDES.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

**RECIBE POR EL MUNICIPIO**

  
ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
ARQ. MARCO ANTONIO MOYA GONZÁLEZ  
Residente de Obra

000748  


No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-011/FAISMUN/CONTRATO-010/2024.



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
ASISTE AL ACTO**

**LIC. ANA SILVIA ROA MORENO**

**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

LA CONTRATADORA MUNICIPAL FIRMA LA PRESENTE, SIN QUE ELLOS IMPLIQUE LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, ASI COMO NO INVADIR LA ESFERA DE RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBRA, EN RELACION A LA CORRECTA Y OPORTUNA EJECUCION DE LOS MISMOS, Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS RESPECTIVOS.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO  
AL PLANTEL Y ÁREA OPERADORA.**

Acto seguido, el Gobierno Municipal por medio de esta Acta Entrega-Recepción en este momento se hace entrega de la obra denominada, **01-FAISMUN-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE ANENEUILCO 2 ETAPA DE CALLE PLAN DE AYALA A LIBRAMIENTO MELCHOR OCAMPO A CUAUTITLAN.**, ubicada en la Colonia Centro, Cuautitlán México, por el cual reciben la obra y asumen el compromiso de conservarla para su adecuada operación.

**ENTREGA POR EL MUNICIPIO**

**ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**ARQ. MARCO ANTONIO MOYA GONZÁLEZ**  
Residente de Obra

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-011/FAISMUN/CONTRATO-010/2024.

000749

0730



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

**RECIBE POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL DE VIGILANCIA "COCICOVI"**

C. MOISES ESTRADA CASTILLO.  
Contralor Social "A"

C. EUSEBIA LIDIA ESPINOZA PEREZ.  
Contralor Social "B"

C. MARIA MAGDALENA ESCALONA QUIJANO.  
Contralor Social "C"

**RECIBE POR EL ÁREA OPERADORA**

CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTICULOS 12.59 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 217 FRACCIÓN XV DE SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A SU VEZ ENTREGA LA OBRA, "COMO EL ÁREA OPERATIVA". ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS DONDE SE DETALLA EL PROYECTO EJECUTADO.

ING. ELISEO PORTUGUÉS MARTÍNEZ.  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-011/FAISMUN/CONTRATO-010/2024.

000750