



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO METROPOLITANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 12.57,12.58,,12.59,12.64,y 12.65 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en relación con los diversos 230,231,y 232 de su Reglamento,113 D fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 236 del Código Financiero del Estado de México, En el Municipio de Cuautitlán Estado de México, siendo las 15:00 hrs. del día 04 de octubre del año 2024, reunidos en la fecha y hora señalada, para realizar la entrega recepción física de la obra con nombre 2024.024.1.02 REENCARPETADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE AVENIDA GUILLERMO PRIETO A AVENIDA MIGUEL HIDALGO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+280, ubicada Colonia loma bonita, Cuautitlán México, de esta jurisdicción territorial, estando presentes las partes interesadas en la ubicación de la obra objeto de la presente acta.

Esta obra fue realizada con Recursos FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), ejercicio fiscal 2024 con el número de presupuesto 2024.024.1.02 y de acuerdo con el programa y especificaciones de este Municipio a través de la Dirección de Obras Publicas por la modalidad de contrato por la empresa CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V. con el número de contrato CUAM/DOP/IR-038/FEFOM/CONTRATO-037/2024, de fecha 28/agosto/2024.

Table with 2 columns: FECHAS DE CONTRATO and FECHAS REALES DE EJECUCIÓN. Rows include contract dates (29/AGOSTO/2024 to 27/SEPTIEMBRE/2024), REPROGRAMACIÓN POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO (N/A), and CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DE MONTO (N/A).

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-038/FEFOM/CONTRATO-037/2024

Participando en esta acta:

- La empresa: CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.

C. OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO
ARQ. JOSÉ DE JESÚS ROMERO BENAVIDES

Administrador Único.
Superintendente de Obra

- Los representantes del Municipio de Cuautitlán México:

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
ARQ. PAMELA W. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Director de Obras Públicas
Residente de Obras Públicas.

- Los representantes del comité de participación social, de la Calle Ignacio Zaragoza, Cuautitlán México.

C. MARÍA GUADALUPE GUTIÉRREZ AGUILAR
C. ARACELI HERNÁNDEZ CASTRO
C. RODRIGO ÁVILA ESPARRAGOZA

Presidente
Secretaría
Vocal

Handwritten signature and stamp area.

000750



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

- Los representantes invitados del Gobierno del Estado de México:

_____ :..... Secretaria de Obra Pública.
 _____ :..... Secretaria de Finanzas.
 _____ :..... Secretaria de la Contraloría.

Quienes procedieron a la Entrega-Recepción de los trabajos motivo de la presente acta.

SERVICIO		
OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN	MODIFICACIÓN
X		

TIPO DE OBRA		
CONSTRUCCIÓN	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO
	X	

Descripción general de los trabajos ejecutados:

Trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico, considerando trazo de ejes, estaciones y niveles, incluye: equipo, mano de obra y herramienta. fresado de pavimento de concreto asfáltico en un espesor de 5 cms. de espesor, con máquina perfiladora, incluye, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta. Barrido con máquina, incluye, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta. Carga con equipo y Acarreo en camión de material mixto producto de demoliciones y excavaciones, a tiro libre, zona urbana, incluye: mano de obra, regalías, herramienta Y equipo. Riego de liga a base de emulsión asfáltica FR-3 a razón de 0.80 lt/m2 incluye: suministro de materiales, acarreos, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta. Carpeta de 5 cm de espesor de concreto asfáltico en caliente, Incluye: suministro y elaboración en planta de mezcla asfáltica, acarreos, tendidos compactación, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta. Construcción de reductor de velocidad con mezcla asfáltica, de una base de 1.00 mts x 0.60 cms. de Corona por un espesor de 10 cms. de espesor, incluye, aplicación de liga, materiales, equipo, mano de obra y herramienta. Sello con cemento gris, en carpeta asfáltica, a razón de 1.00 kg/m2, incluye: suministro de materiales, mano de obra y herramienta. Re nivelación de pozo de visita, con tabique rojo recocido, a una profundidad de -0.00 A -0.60 cms., a un tamaño de 24 cms. Asentada y aplanada con mortero cemento 1:4, colocación de brocal de poli concreto para tráfico pesado, asentado con un F'c=250 kg/cm2, incluye: preparación, materiales, mano de obra y herramienta. Retiro de coladera de banquetta en mal estado, suministro y colocación de coladera de banquetta con rejilla, de material de poli concreto, asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye. Limpieza del registro, materiales, mano de obra y herramienta. Reparación de zonas sinuosas (Baches), con base hidráulica 70-30 gruesos a finos, en un espesor de 20 cms. Retiro de material saturado, afine y compactación del fondo con medios mecánicos "Bailarina". tendido y compactado del material grava controlada, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. Excavación por medios manuales en zona de bacheo, (base de grava controlada), incluye: apile del material para su posterior retiro, mano de obra y herramienta. Carga con equipo y Acarreo en camión de material mixto producto de demoliciones y excavaciones, a tiro libre, zona urbana, incluye: mano de obra, regalías, herramienta Y equipo. Suministro de materiales para la conexión de toma domiciliar de agua potable, a base de un conector macho para tubo kitec 13mm, un tramo de tubo kitec de 13 mm, con una long. De 5.00 mts. Para conectar a red principal, abrazadera de pvc de 64 x 13 mm. Incluye: materiales, desperdicios, acarreo de los materiales y herramienta p.u.o.t. (no incluye mano de obra) Relleno, con material de banco "lepetate", compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y aplicación de pintura tráfico base solvente, en marimbas de acceso color amarillo / blanco trafico, marca comex, incluye materiales mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y aplicación de pintura tráfico base solvente en guarniciones color amarillo tráfico, marca comex, incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y aplicación de pintura tráfico base solvente en franja divisora de 10 cms. color amarillo / blanco trafico marca comex, incluye materiales mano de obra, equipo y herramienta. Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Los trabajos fueron debidamente ejecutados para el buen funcionamiento y concluidos con un costo estimado de: **\$1,498,420.50**

Para la ejecución de los trabajos de esta obra se utilizaron los siguientes recursos:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	REMANENTE
FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	\$1,500,243.87	\$1,498,420.50	\$1,498,420.50	\$1,823.37

Los Recursos **FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)** ejercicio fiscal 2024, para el contrato fueron autorizados mediante el acta **VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MÉXICO** de fecha 27 mayo de 2024.

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-038/FEFOM/CONTRATO-037/2024

[Handwritten signature]
000751



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

RELACION DE FIANZAS

Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

Fianza de Cumplimiento: 3283-06367-0

De fecha: 28-agosto-2024

ESTIMACION PAGADA

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	2% SUPERVISIÓN Y C.O.	0.5% CMIC	0.2% ICIC	IMPORTE LIQUIDO
01 (UNO)	DEL 29 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,193,687.93	\$190,990.07	\$1,384,678.00	\$0.00	\$0.00	\$23,873.76	\$5,968.44	\$2,387.38	\$1,352,448.42
02 (DOS) FINIQUITO	20 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$98,053.88	\$15,688.62	\$113,742.50	\$0.00	\$0.00	\$1,961.08	\$490.27	\$196.11	\$111,095.05

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de entrega recepción por las partes de la contratante y la contratista, se testifica que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto de inversión ejercida. En consecuencia, dicha obra es recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento, en términos del **Artículo 231**, que su letra dice: Si, durante la verificación de los trabajos, el contratante observa deficiencias, deberá solicitar al contratista que realice las correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos, pactado en el contrato, se podrá ampliar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el contratante opte por la rescisión del contrato.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado o el Municipio, amparando los vicios ocultos mediante fianza de la aseguradora.

Entrega-Recepción de la contratista, por medio de esta acta al el Municipio de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

000752

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-038/FEFOM/CONTRATO-037/2024




"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

**ENTREGA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA MONTELONGO S.A. DE C.V.**


C. OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO
ADMINISTRADOR ÚNICO



ARQ. JOSÉ DE JESÚS ROMERO BENAVIDES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RECIBE POR EL MUNICIPIO


ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. PAMELA W. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ASISTE AL ACTO**


LIC. ANA SILVIA ROA MORENO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA LA PRESENTE, SIN QUE ELLOS IMPLIQUE LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, ASI COMO NO INVADIR LA ESFERA DE RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBRA, EN RELACION A LA CORRECTA Y OPORTUNA EJECUCION DE LOS MISMOS, Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS RESPECTIVOS.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: CUAM/DOP/IR-038/FEFOM/CONTRATO-037/2024 Y A LA OBRA: 2024.024.1.02 REENCARPETADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE AVENIDA GUILLERMO PRIETO A AVENIDA MIGUEL HIDALGO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+280

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-038/FEFOM/CONTRATO-037/2024

000753




"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL PLANTEL Y ÁREA OPERADORA.

Acto seguido, el Gobierno Municipal por medio de esta Acta Entrega-Recepción en este momento se hace entrega de la obra denominada, **2024.024.1.02 REENCARPETADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE AVENIDA GUILLERMO PRIETO A AVENIDA MIGUEL HIDALGO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+280**, ubicada en **COLONIA LOMA BONITA, CUAUTITLÁN MÉXICO**, por el cual reciben la obra y asumen el compromiso de conservarla para su adecuada operación.

ENTREGA POR EL MUNICIPIO


ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA


ARQ. PAMELA W. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL


C. MARÍA GUADALUPE GUTIÉRREZ AGUILAR
PRESIDENTA


C. ARACELI HERNÁNDEZ CASTRO
SECRETARIA


C. RODRIGO ÁVILA ESPARRAGOZA
VOCAL

RECIBE POR EL ÁREA OPERADORA

CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTICULOS 12.5º DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 217 FRACCIÓN XV DE SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A SU VEZ ENTREGA LA OBRA, "COMO EL ÁREA OPERATIVA", ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS DONDE SE DETALLA EL PROYECTO EJECUTADO.


ING. ELISEO PORTUGUES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-038/FEFOM/CONTRATO-037/2024

0000354