



### ACTA DE FINIQUITO

**CONTRATO No.:** MC/DOP/13RP/2025/LPN-022

**CONTRATISTA:** SOPORTE REMOTO DE MÉXICO  
S.A.P.I. DE C.V.

**OBRA:** "EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MUNICIPAL, UBICACIÓN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN".

I.- EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DE SU REGLAMENTO, SE SUSCRIBE LA SIGUIENTE ACTA.

#### II.- POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, INTERVIENEN:

EL **ARQ. GERARDO PALLARES LÓPEZ**; JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN.  
EL **ING. ROBERTO RODRÍGUEZ MONTIEL**; RESIDENTE DE OBRA.

#### POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

EL **C. ADRIÁN AMADOR ALCARÁZ APODERADO LEGAL** Y EL **ING. ALEJANDRO JARAMILLO CARRANZA** SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA **SOPORTE REMOTO DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.**, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FINIQUITO QUE GENERA EL CONTRATO EN COMENTO.

#### III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE TRAZO NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE BANQUETA, EXCAVACIÓN EN CEPA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RECTANGULAR, POSTE POLIGONAL DE 15 M., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS PTZ, CAMARAS TIPO BALA IP 4, CAJAS DE CONEXIONES, RADIO SUSCRIPTOR ePMPFORCE4525L CON ANTENA INTEGRADA, SUMINISTRO DW SWITCH POE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE ACERO IP66, SUMINISTRO Y COLOCACION DEUPS DE 1200 VA, 720 W., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACION BASE CONECTORIZADA Epm4600l MIMO 2x2 CON CAPACIDAD HASTA 2 Gbps, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENLACE BACKHAUL COMPLETO DE ALTA CAPACIDAD CON 2x PTP550CE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ELECTRICO 2+1 CALIBRE 6 EN ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP CAT6 CALIBRE 23 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED, QUE SOPORTE 24 DISCOS DUROS Y HASTA 180 CANALES CON CONTROLADOR SIMPLE, LICENCIAS DE VIDEOVIGILANCIA , TUBO CONDUIT Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

#### IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE CONTRATO.

- CONTRATO: **\$ 4,989,558.92** CON I.V.A.
- EJECUTADO: **\$ 4,989,558.92** CON I.V.A.
- CANCELADO: **\$ 0.00** CON I.V.A.



**ACTA DE FINIQUITO**

**CONTRATO No.:** MC/DOP/13RP/2025/LPN-022

**CONTRATISTA:** SOPORTE REMOTO DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.

**OBRA:** "EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MUNICIPAL, UBICACIÓN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN".

**V. PERIODO DE EJECUCIÓN:**

- PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: **25 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.**
- PERIODO DE EJECUCIÓN REAL: **25 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.**

**VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS		TOTAL DE DEDUCCIONES	PAGADO NETO	ADEUDO NETO
	DE:	A:	SIN I.V.A.	CON I.V.A.			
UNICA FINIQUITO	25/10/2025	15/12/2025	\$ 4,301,343.90	\$ 4,989,558.92	\$ 2,494,779.46	\$2,494,779.46	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 4,301,343.90	\$ 4,989,558.92	\$ 2,494,779.46	\$2,494,779.46	\$ 0.00

CANTIDAD A CANCELAR CON I.V.A. **\$ 0.00**

**RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:** EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MUNICIPAL, UBICACIÓN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.

SALDOS RESULTANTES DEBERÁN LIQUIDARSE COMO LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 237, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

**VII.- PENAS CONVENCIONALES:**

- NO APLICAN

**VIII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO:**

FECHA DE ELABORACIÓN: **23 DE DICIEMBRE DE 2025**

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: **25 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025**

ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS		TOTAL DE DEDUCCIONES	PAGADO NETO	ADEUDO NETO
	DE:	A:	SIN I.V.A.	CON I.V.A.			
UNICA FINIQUITO	25/10/2025	15/12/2025	\$ 4,301,343.90	\$ 4,989,558.92	\$ 2,494,779.46	\$2,494,779.46	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 4,301,343.90	\$ 4,989,558.92	\$ 2,494,779.46	\$2,494,779.46	\$ 0.00

CANTIDAD A CANCELAR CON I.V.A. **\$ 0.00**



**ACTA DE FINIQUITO**

**CONTRATO No.:** MC/DOP/13RP/2025/LPN-022

**CONTRATISTA:** SOPORTE REMOTO DE MÉXICO  
S.A.P.I. DE C.V.

**OBRA:** "EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MUNICIPAL, UBICACIÓN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN".

POR LO QUE NO HABIENDO MAS QUE MANIFESTAR, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 26 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

**POR EL AYUNTAMIENTO**

**ARQ. GERARDO PALLARES LÓPEZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
Y SUPERVISIÓN

**ING. ROBERTO RODRÍGUEZ MONTIEL**  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

**C. ADRIÁN AMADOR ALCARÁZ**  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**ING. ALEJANDRO JARAMILLO CARRANZA**  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN