



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/13RP/2025/LPN-022
CONTRATISTA: "SOPORTE REMOTO DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V."
NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL, UBICACIÓN EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.

EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 230, 231 Y 232 DE SU REGLAMENTO, SE CONSTITUYEN EL M. EN ING. FELIPE DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] ING. MICHEL GARCÍA ESPINOZA, SUBDIRECTOR DE RESIDENCIA Y CONSTRUCCIÓN, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] ARQ. GERARDO PALLARES LÓPEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] ING. ROBERTO RODRIGUEZ MONTIEL, RESIDENTE DE OBRA Y ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] MTRO. MIGUEL ÁNGEL CUATE RUIZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] INTERVIENIENDO ESTE ÚLTIMO EN EL PRESENTE ACTO EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN FORMULADA MEDIANTE OFICIO NUMERO DOP/1574/2025. LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL, UBICACIÓN EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN. MISMA QUE FUE ADJUDICADA BAJO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO MC/DOP/13RP/2025/LPN-022, A FAVOR DE LA EMPRESA "SOPORTE REMOTO DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL CIUDADANO C. ADRIÁN AMADOR ALCÁZAR, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] Y COMPARECE A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO MEDIANTE OFICIO NÚMERO DOP/1575/2025, DE FECHA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO; OBRA QUE FUE AUTORIZADA DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER DE ORDINARIA, DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. ASÍ MISMO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON LA OBRA PÚBLICA DE REFERENCIA, COMPARECEN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI), A SABER: C. MIRIAM BARRERA OLVERA EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR SOCIAL "A"; C. CONCEPCIÓN ANDRADE HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR SOCIAL "B"; Y C. LIZBETH TINOCO GUZMÁN, EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR SOCIAL "C"; QUIENES INTERVIENEN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 113 A, 113 B, 113 C, 113 D FRACCIÓN VII Y 113 G DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.57 Y 12.58 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO 230, 231 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL PROPIO CÓDIGO ADMINISTRATIVO.

POR LO ANTERIOR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE;

POR CUANTO HACE A LA FECHA Y HORA HAN QUEDADO ESTABLECIDAS AL PROEMIO DE LA PRESENTE ACTA, Y SE ENCUENTRAN CONSTITUIDAS "LAS PARTES" QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA, CONSTITUYÉNDOSE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA;

RESIDENTE DE OBRA	ING. ROBERTO RODRÍGUEZ MONTIEL
SUPERVISOR DE OBRA (EN SU CASO)	N/A
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN "EL CONTRATISTA"	ING. ALEJANDRO JARAMILLO CARRANZA

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN;

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE TRAZO NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE BANQUETA, EXCAVACIÓN EN CEP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RECTANGULAR, POSTE POLIGONAL DE 15 M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS PTZ, CAMARAS TIPO BALA IP 4, CAJAS DE CONEXIONES, RADIO SUSCRIPTOR ePMPFORCE4525L CON ANTENA INTEGRADA, SUMINISTRO DW SWITCH POE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE ACERO IP66, SUMINISTRO Y COLOCACION DEUPS DE 1200 VA, 720 W., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACION BASE CONECTORIZADA Epmp4600I MIMO 2x2 CON CAPACIDAD HASTA 2 Gbps, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENLACE BACKHAUL COMPLETO DE ALTA CAPACIDAD CON 2x PTP550CE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ELECTRICO 2+1 CALIBRE 6 EN ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP CAT6 CALIBRE 23 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SERVIDOR DE



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/13RP/2025/LPN-022
CONTRATISTA: "SOPORTE REMOTO DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V."
NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL, UBICACIÓN EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP CAT6 CALIBRE 23 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED, QUE SOPORTE 24 DISCOS DUROS Y HASTA 180 CANALES CON CONTROLADOR SIMPLE, LICENCIAS DE VIDEOVIGILANCIA , TUBO CONDUIT Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS:

MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO DE CONTRATO CON IVA	IMPORTE POR CANCELAR NO EJERCIDO DEL CONTRATO CON IVA	IMPORTE AMORTIZADO DEL MONTO EJERCIDO DEL CONTRATO
\$ 4,989,558.92	\$ 4,989,558.92	\$ 0.00	\$ 2,494,779.46

MONTO DE CONVENIO EJERCIDO CON IVA
\$ 0.00

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS;

PLAZO DE EJECUCIÓN CONFORME A CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONFORME A CONTRATO	PERIODO REAL DE EJECUCIÓN	PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO
52 (CINCUENTA Y DOS) DÍAS CALENDARIO	25 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DICIEMBRE DE 2025	25 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DICIEMBRE DE 2025	N/A

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN;

ESTIMACIONES PAGADAS O POR PAGAR:

ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS		TOTAL DE DEDUCCIONES	PAGADO NETO	ADEUDO NETO
	DE:	A:	SIN I.V.A.	CON I.V.A.			
UNICA FINIQUITO	25/10/2025	15/12/2025	\$ 4,301,343.90	\$ 4,989,558.92	\$ 2,494,779.46	\$ 0.00	\$ 1,639,231.05
		TOTAL	\$ 4,301,343.90	\$ 4,989,558.92	\$ 2,494,779.46	\$ 0.00	\$ 2,494,779.46

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, Y

ENTREGA DE:		OBSERVACIÓN
PLANOS ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL	SI	
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	NO	
CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS	NO	



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/13RP/2025/LPN-022
CONTRATISTA: "SOPORTE REMOTO DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V."
NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL, UBICACIÓN EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A LA RESIDENCIA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

BAJO QUE DOCUMENTAL LA RESIDENCIA Y/O SUPERVISIÓN HACEN CONSTAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS: SE ENTREGA ESTIMACIÓN FINIQUITO.

POR OTRA PARTE, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA HACEN CONSTAR LA SIGUIENTE:

a) **FUENTE DEL RECURSO:** RECURSO PROPIO (RP 2025).

b) **GARANTÍAS:**

ANTICIPO:

FIANZA NÚMERO: **025016**
AFIANZADORA: **FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V.**
MONTO: **\$ 2,494,779.46**
VIGENCIA: **DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.**
BENEFICIARIO: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.**

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

FIANZA NÚMERO: **025012**
AFIANZADORA: **FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V.**
MONTO: **\$ 498,955.89**
VIGENCIA: **DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.**
BENEFICIARIO: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.**

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:

FIANZA NÚMERO: **029567**
AFIANZADORA: **FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V.**
MONTO: **\$ \$ 498,955.89**
VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA MISMA QUE DEBERA ESTAR VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.**
BENEFICIARIO: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.**

DE IGUAL FORMA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, DE MANERA FORMAL QUE EN ESTE ACTO SE LLEVA A CABO, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO NÚMERO **MC/DOP/13RP/2025/IR-022**, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12.58 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 231, 234 Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES DE SU REGLAMENTO. ASIMISMO, SE DEJA CONSTANCIA PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA FUNGEN EN ESTA DILIGENCIA DE ENTREGA DE OBRA PÚBLICA COMO TESTIGOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS NUMERALES 113 D FRACCION VII Y 113 G DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

NO EXISTIENDO OBSERVACIONES NI MANIFESTACIONES ADICIONALES RESPECTO DE LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A LA OBRA PÚBLICA DE REFERENCIA, SE DA POR CONCLUIDA SIENDO **LAS 15 HORAS, CON 00 MINUTOS** DE LA MISMA FECHA Y LUGAR DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.


(Handwritten signature)




ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/13RP/2025/LPN-022
CONTRATISTA: "SOPORTE REMOTO DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V."
NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL, UBICACIÓN EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.

POR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO,
SU UNIDAD EJECUTORA:


M. EN ING. FELIPE DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. MICHEL GARCÍA ESPINOZA
SUBDIRECTOR DE RESIDENCIA Y
CONSTRUCCIÓN


ARQ. GERARDO PALLARES LÓPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


ING. ROBERTO RODRÍGUEZ MONTIEL
RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"
"SOPORTE REMOTO DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V."


C. ADRIÁN ARMANDO ALCARÁZ
APODERADO LEGAL


ING. ALEJANDRO JARAMILLO CARRANZA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR "EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL"
DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO"


MTRO. MIGUEL ÁNGEL CUATE RUIZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/13RP/2025/LPN-022
CONTRATISTA: "SOPORTE REMOTO DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V."
NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL, UBICACIÓN EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.

POR "OTRAS DEPENDENCIAS"

*NO ASISTIO, SE INVITO MEDIANTE
OFICIO 000/1573/2025*

SECRETARÍA DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI):

*NO ASISTIO, SE INVITO MEDIANTE
OFICIO 000/9751/2025*

C. MIRIAM BARRERA OLVERA
CONTRALOR SOCIAL "A"


C. CONCEPCIÓN ANDRADE HERNÁNDEZ
CONTRALOR SOCIAL "B"


C. LIZBETH TINOCO GUZMAN
CONTRALOR SOCIAL "C"

d