



ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO No.: MC/DOP/07RP/2025/IR-019

CONTRATO No.: MC/DOP/07RP/2025/IR-019

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE, UBICACIÓN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.

I.- EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DE SU REGLAMENTO, SE SUSCRIBE LA SIGUIENTE ACTA.

II.- POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, INTERVIENEN:

EL **C. ARQ. GERARDO PALLARES LÓPEZ**; JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN.
EL **C. ARQ. GERARDO PALLARES LÓPEZ**; RESIDENTE DE OBRA.

POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

LA **C. MARTHA PATRICIA DELGADO PALOMARES** APODERADO LEGAL Y EL **C. ARQ. URIEL GERARDO LANDEROS ORTIZ** SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSPROCON, S.A. DE C.V.**, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FINIQUITO QUE GENERA EL CONTRATO EN COMENTO.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

DESARROLLO Y AFORO EN TUBERÍA DE ADEME DE 12", HORA DE EQUIPO DE BOMBEO EMPLEADO BOMBA VERTICAL, ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE AGUA, TOMA DE VIDEOGRABACIÓN MEDIANTE CÁMARA SUMERGIBLE, MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, EQUIPO DE PERFORACIÓN TIPO PERCUSIÓN, SUMINISTRO DE DISPERSOR DE ARCILLA, SUMINISTRO DE FLOCULANTE, ESTUDIO GEOFÍSICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ARRANCADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO, SUMINISTRO Y EQUIPO ARRANCADOR, BOMBA SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE TUBERÍA LISA, SUMINISTRO DE REDUCCIÓN 6" X 4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA ALTAMIRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PLANO.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE CONTRATO.

- CONTRATO: **\$ 4,296,055.63** CON I.V.A.
- EJECUTADO: **\$ 4,296,055.63** CON I.V.A.
- CANCELADO: **\$ 0.00** CON I.V.A.

V. PERIODO DE EJECUCIÓN:

- PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025**
- PERIODO DE EJECUCIÓN REAL: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025**



ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO No.: MC/DOP/07RP/2025/IR-019

CONTRATO No.: MC/DOP/07RP/2025/IR-019

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE, UBICACIÓN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS		TOTAL DE DEDUCCIONES	PAGADO NETO	ADEUDO NETO
	DE:	A:	SIN I.V.A.	CON I.V.A.			
01 (UNO)	29/09/2025	28/10/2025	\$ 2,030,004.18	\$ 2,354,804.85	\$ 706,441.45	\$ 1,648,363.40	\$ 0.00
02 (DOS) FINIQUITO	29/10/2025	15/12/2025	\$ 1,673,492.05	\$ 1,941,250.78	\$ 582,375.24	\$ 1,358,875.54	\$ 0.00
TOTAL			\$ 3,703,496.23	\$ 4,296,055.63	\$ 1,288,816.69	\$ 3,007,238.94	\$ 0.00

CANTIDAD A CANCELAR CON I.V.A. **\$ 0.00**

RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE, UBICACIÓN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.

SALDOS RESULTANTES DEBERÁN LIQUIDARSE COMO LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 237, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

VII.- PENAS CONVENCIONALES:

- NO APLICAN

VIII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO) FINIQUITO:

FECHA DE ELABORACIÓN: **26 DE DICIEMBRE 2025**

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: **29 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025**

ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS		TOTAL DE DEDUCCIONES	PAGADO NETO	ADEUDO NETO
	DE:	A:	SIN I.V.A.	CON I.V.A.			
02 (DOS) FINIQUITO	29/10/2025	15/12/2025	\$ 1,673,492.05	\$ 1,941,250.78	\$ 582,375.24	\$ 1,358,875.54	\$ 0.00
TOTAL			\$ 1,673,492.05	\$ 1,941,250.78	\$ 582,375.24	\$ 1,358,875.54	\$ 0.00

CANTIDAD A CANCELAR CON I.V.A. **\$ 0.00**

POR LO QUE NO HABIENDO MAS QUE MANIFESTAR, SIENDO LAS **14:30** HORAS DEL **31** DE **DICIEMBRE** DE DOS MIL VEINTICINCO, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.



ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO No.: MC/DOP/07RP/2025/IR-019

CONTRATO No.: MC/DOP/07RP/2025/IR-019

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE, UBICACIÓN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.

POR EL AYUNTAMIENTO

ARQ. GERARDO PALLARES LÓPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y SUPERVISIÓN

ARQ. GERARDO PALLARES LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. MARTHA PATRICIA DELGADO PALOMARES
APODERADO LEGAL

ARQ. URIEL GERARDO LANDEROS ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.