



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONVENIO: CMM-1/MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONTRATISTA: "GRUPO NUFRA", S.A DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE CAMINO A RANCHO XALTIPA, UBICACIÓN DE CALLE AL TEJOCOTE A LA CARRETERA CUAUTITLÁN- MELCHOR OCAMPO, BARRIO SANTA ANA TLALTEPAN.

EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 230, 231 Y 232 DE SU REGLAMENTO, SE CONSTITUYEN EL M. EN ING. FELIPE DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] ING. MICHEL GARCÍA ESPINOZA, SUBDIRECTOR DE RESIDENCIA Y CONSTRUCCIÓN, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] ARQ. GERARDO PALLARES LÓPEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] ARQ. MARTÍN GABRIEL DÍAZ, RESIDENTE DE OBRA Y ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] MTRO. MIGUEL ÁNGEL CUATE RUÍZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] INTERVINIENDO ESTE ÚLTIMO EN EL PRESENTE ACTO EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN FORMULADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DOP/1554/2025. LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE CAMINO A RANCHO XALTIPA, UBICACIÓN DE CALLE AL TEJOCOTE A LA CARRETERA CUAUTITLÁN- MELCHOR OCAMPO, BARRIO SANTA ANA TLALTEPAN. MISMA QUE FUE ADJUDICADA BAJO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO MC/DOP/10RP/2025/LPN-016 Y CONVENIO CMM-1/MC/DOP/10RP/2025/LPN-016, A FAVOR DE LA EMPRESA "GRUPO NUFRA", S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL CIUDADANO C. JORGE BELTRÁN OLIVARES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] Y COMPARECE A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO MEDIANTE OFICIO NÚMERO DOP/1555/2025, DE FECHA DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO; OBRA QUE FUE AUTORIZADA DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO OCHO DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

ASÍ MISMO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON LA OBRA PÚBLICA DE REFERENCIA, COMPARECEN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI), A SABER: C. RAÚL CARMONA CERVANTES, EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR SOCIAL "A"; C. ALEJANDRA GONZÁLEZ BARRERA, EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR SOCIAL "B"; Y C. ALONDRA HERNÁNDEZ ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR SOCIAL "C"; QUIENES INTERVIENEN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 113 A, 113 B, 113 C, 113 D FRACCIÓN VII Y 113 G DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.57 Y 12.58 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO 230, 231 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL PROPIO CÓDIGO ADMINISTRATIVO.

POR LO ANTERIOR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE;

POR CUANTO HACE A LA FECHA Y HORA HAN QUEDADO ESTABLECIDAS AL PROEMIO DE LA PRESENTE ACTA, Y SE ENCUENTRAN CONSTITUIDAS "LAS PARTES" QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA, CONSTITUYÉNDOSE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA;

RESIDENTE DE OBRA	ARQ. MARTÍN GABRIEL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA (EN SU CASO)	N/A
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN "EL CONTRATISTA"	ARQ. MARCO ANTONIO MENDIETA GONZÁLEZ



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONVENIO: CMM-1/MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONTRATISTA: "GRUPO NUFRA", S.A DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE CAMINO A RANCHO XALTIPA, UBICACIÓN DE CALLE AL TEJOCOTE A LA CARRETERA CUAUTITLÁN- MELCHOR OCAMPO, BARRIO SANTA ANA TLALTEPAN.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CAMA DE ARENA PARA ASIENTO DE CONDUCTOS, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 15" (38 CM), DE 18" (45.9 CM) Y DE 24" (61 CM) DE DIÁMETRO, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 85% DE SU P.V.S.M, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN, COLADERA PLUVIAL DE BANQUETA DE 60 X 65 CM DE POLICONCRETO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN VIALIDADES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE PARA DESPLANTE DE BANQUETAS, GUARNICIÓN DE 0.15 X 0.20 X 0.50 M Y DE 0.15 X 0.20 X 0.35 M DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS VEHICULARES DE ACCESO DOMICILIARIO DE CONCRETO, APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS PARA DAR NIVEL DE TERRACERÍAS, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE MATERIAL CONTROLADO (GRAVA 2" A FINOS 70% - TEPETATE 30%), CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO TIPO MR= 45 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, PINTURA TRÁFICO PARA BALIZAMIENTO COLOR AMARILLO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA MARIMBAS Y FLECHAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (TIPO SEÑALAMIENTOS RESTRICIVOS, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 DE 2 1/2 " DE DIÁMETRO, TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO A LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS:

MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO DE CONTRATO CON IVA	IMPORTE POR CANCELAR NO EJERCIDO DEL CONTRATO CON IVA	IMPORTE AMORTIZADO DEL MONTO EJERCIDO DEL CONTRATO
\$ 15,996,557.40	\$ 15,996,557.40	\$ 0.00	\$4,798,967.22

MONTO DE CONVENIO CON IVA	MONTO EJERCIDO DE CONVENIO CON IVA
\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00

IMPORTE TOTAL EJERCIDO CONTRATO Y CONVENIO	\$ 17,896,557.40
--	------------------

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS:

PLAZO DE EJECUCIÓN CONFORME A CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONFORME A CONTRATO	PERIODO REAL DE EJECUCIÓN	PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO
103 (CIENTO TRES) DÍAS CALENDARIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	N/A



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONVENIO: CMM-1/MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONTRATISTA: "GRUPO NUFRA", S.A DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE CAMINO A RANCHO XALTIPA, UBICACIÓN DE CALLE AL TEJOCOTE A LA CARRETERA CUAUTITLÁN- MELCHOR OCAMPO, BARRIO SANTA ANA TLALTEPAN.

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

ESTIMACIONES PAGADAS O POR PAGAR:

ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS		TOTAL DE DEDUCCIONES	PAGADO NETO	ADEUDO NETO
	DE:	A:	SIN I.V.A.	CON I.V.A.			
01 (UNO)	04/09/2025	04/10/2025	\$ 1,295,010.25	\$ 1,502,211.89	\$ 450,663.57	\$ 1,051,548.32	\$ 0.00
02 (DOS)	05/10/2025	15/11/2025	\$ 6,851,085.98	\$ 7,947,259.74	\$ 2,384,177.92	\$ 5,563,081.82	\$ 0.00
03 (TRES)	16/11/2025	05/12/2025	\$ 4,344,039.46	\$ 5,039,085.77	\$ 1,964,125.73	\$ 3,074,960.04	\$ 0.00
04 (CUARTO) CIERRE DE CONTRATO	06/12/2025	15/12/2025	\$ 1,300,000.00	\$ 1,508,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,508,000.00
ÚNICA CONVENIO FINIQUITO	04/09/2025	15/12/2025	\$ 1,637,931.03	\$ 1,900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,900,000.00
TOTAL			\$ 15,428,066.72	\$ 17,896,557.40	\$ 4,798,967.22	\$ 9,689,590.18	\$ 3,408,000.00

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, Y

ENTREGA DE:		OBSERVACIÓN
PLANOS ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL	SI	
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	NO	
CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BBIENES INSTALADOS	NO	

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A LA RESIDENCIA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

BAJO QUE DOCUMENTAL LA RESIDENCIA Y/O SUPERVISIÓN HACEN CONSTAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS: SE ENTREGA ESTIMACIÓN FINIQUITO.

POR OTRA PARTE, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA HACEN CONSTAR LA SIGUIENTE:

- a) FUENTE DEL RECURSO: RECURSO PROPIO (RP).
b) GARANTÍAS:



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONVENIO: CMM-1/MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONTRATISTA: "GRUPO NUFRA", S.A DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE CAMINO A RANCHO XALTIPA, UBICACIÓN DE CALLE AL TEJOCOTE A LA CARRETERA CUAUTITLÁN- MELCHOR OCAMPO, BARRIO SANTA ANA TLALTEPAN.

ANTICIPO:

FIANZA NÚMERO: 2360115
AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.
MONTO: \$ 4,798,967.22
VIGENCIA: DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.
BENEFICIARIO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

FIANZA NÚMERO: 2360120
AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.
MONTO: \$ 1,599,655.74
VIGENCIA: DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.
BENEFICIARIO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.

CUMPLIMIENTO CONVENIO:

FIANZA NÚMERO: 2360120
AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.
MONTO: \$ 1,789,655.74
VIGENCIA: DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.
BENEFICIARIO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:

FIANZA NÚMERO: 2388759
AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.
MONTO: \$ 1,789,655.74
VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA MISMA QUE DEBERA ESTAR VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
BENEFICIARIO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, DE MANERA FORMAL QUE EN ESTE ACTO SE LLEVA A CABO, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO NÚMERO MC/DOP/10RP/2025/LPN-016, Y CONVENIO CMM-1/MC/DOP/10RP/2025/LPN-016, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12.58 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 231, 234 Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES DE SU REGLAMENTO. ASIMISMO, SE DEJA CONSTANCIA PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA FUNGEN EN ESTA DILIGENCIA DE ENTREGA DE OBRA PÚBLICA COMO TESTIGOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS NUMERALES 113 D FRACCION VII Y 113 G DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

NO EXISTIENDO OBSERVACIONES NI MANIFESTACIONES ADICIONALES RESPECTO DE LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A LA OBRA PÚBLICA DE REFERENCIA, SE DA POR CONCLUIDA SIENDO **LAS 10 HORAS, CON 30 MINUTOS** DE LA MISMA FECHA Y LUGAR DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.







ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS


CONTRATO: MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONVENIO: CMM-1/MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONTRATISTA: "GRUPO NUFRA", S.A DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE CAMINO A RANCHO XALTIPA, UBICACIÓN DE CALLE AL TEJOCOTE A LA CARRETERA CUAUTITLÁN- MELCHOR OCAMPO, BARRIO SANTA ANA TLALTEPAN.

POR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO,
SU UNIDAD EJECUTORA:


M. EN ING. FELIPE DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. MICHEL GARCÍA ESPINOZA
SUBDIRECTOR DE RESIDENCIA Y
CONSTRUCCIÓN


ARQ. GERARDO PALLARES LÓPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


ARQ. MARTÍN GABRIEL DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"
"GRUPO NUFRA", S.A. DE C.V.


C. JORGE BELTRÁN OLIVARES
APODERADO LEGAL


ARQ. MARCO ANTONIO MENDIETA GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONVENIO: CMM-1/MC/DOP/10RP/2025/LPN-016
CONTRATISTA: "GRUPO NUFRA", S.A DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE CAMINO A RANCHO XALTIPA, UBICACIÓN DE CALLE AL TEJOCOTE A LA CARRETERA CUAUTITLÁN- MELCHOR OCAMPO, BARRIO SANTA ANA TLALTEPAN.

POR "EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL"
DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO"

MTRO. MIGUEL ÁNGEL CUATE RUÍZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN MÉXICO.

POR "OTRAS DEPENDENCIAS"

No asistió, se invitó mediante
oficio No. DOP/1558/2025

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO.

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI):

C. RAÚL CARMONA CERVANTES
CONTRALOR SOCIAL "A"

No asistió, se invitó mediante
oficio No. DOP/1557/2025

C. ALEJANDRA GONZÁLEZ BARRERA
CONTRALOR SOCIAL "B"

C. ALONDRA HERNÁNDEZ ÁNGELES
CONTRALOR SOCIAL "C"