



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Con fundamento en los Artículos 234, 236, 237 y 238 del Reglamento del Libro Décimo del Estado de México, se levanta la presente Acta de Finiquito y Terminación del contrato de obra pública en la ubicación **COLONIA CENTRO**, Municipio de Cuautitlán Estado de México siendo las **10:30** horas del día **25** del mes de **SEPTIEMBRE** del **2024**, reunidos en la fecha y hora señalada, para el finiquito y terminación de la obra denominada **REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" DE PRESIDENCIA** de esta jurisdicción territorial, esta obra fue realizada por la modalidad de contrato por la Empresa, **CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A DE C.V** con el número de contrato **CUAM/DOP/AD-032/RP/CONTRATO-028/2024**, de fecha **09/AGOSTO/2024** Esta obra fue realizada con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con número de presupuesto **18-RP-2024**

Esta obra fue realizada de acuerdo con el programa y especificaciones de este Municipio a través de la Dirección de Obras Públicas.

Participando en esta acta:

- Los representantes del Municipio de Cuautitlán

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
ARQ. CARLOS ENRIQUE DIAZ VELAZQUEZ

Director de obras publicas
Residente de Obra

- La empresa:

C.OCTAVIO HERNANDEZ MONTELONGO
ARQ. JOSE DE JESUS ROMERO BENAVIDES


Administrador Único.
Superintendente de Obra

Todos para llevar a cabo el finiquito y terminación de la obra: con número de presupuesto, **18-RP-2024**

Puerta de madera de 0.95 cm x 2.15 m de altura de tambor con triplay de pino de 1ra incluye: chapa inoxy línea económica, visagras, marco de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz COLOR CHOCOLATE, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. Puerta de madera de 1.30 M x 2.70 m de altura de tambor con triplay de pino de 1ra A DOS HOJAS, CON DIGITALIZADOR COLOR NEGRO Muro forrado de madera de pino en sala de juntas de presidencia de 4.10 x 2.15 m. con 64 pzas de madera en ambos lados incluye: acabado barniz negro, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. Puerta de madera de 0.80 cm x 2.15 m de altura de tambor con triplay de pino de 1ra incluye: chapa inoxy línea económica, visagras, marco de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz COLOR CHOCOLATE, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. Puerta de madera de 1.30 m x 2.15 m de altura de tambor con triplay de pino de 1ra incluye: chapa inoxy línea económica, visagras, marco de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz COLOR CHOCOLATE, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. Mesa de madera de pino de 5.50 m x 2.40 m x 0.70m. En sala de cabildo incluye: acabado barniz negro y café, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. Puerta de madera de 0.65 m x 2.70 m de altura de tambor con triplay de pino de 1ra, a dos hojas para closet incluye: agarradera color negra, chapa inoxy, visagras, marco de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz COLOR CHOCOLATE, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. SUMINISTRO Y colocacion de candil en vidrio esmerilado de 35 x 35 cms, en lamina estañada en negro semimate, con bulbos len fría, cableo, soquets, con una base de 1.20 mts mts de diametro con caída manipulable y electrificada para una mejor instalacion, incluye: materiales, equioi, mano de obra y herramienta. suministro y colocacion de tanque sistema con capacidad de 10,000 litros incluye instalacion, mano e obra, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

FECHAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REPROGRAMACIÓN POR DIFEI
INICIO: 10/AGOSTO/2024	INICIO: N/A
TERMINO: 08/SEPTIEMBRE/2024	TERMINO: N/A
FECHAS REALES DE EJECUCIÓN	REPROGRAMACION POR SUSI
INICIO: 10/AGOSTO/2024	INICIO: N/A
TERMINO: 08/SEPTIEMBRE/2024	TERMINO: N/A

La cual fue debidamente concluida y ejecutada con un costo total de: **\$697,458.76**



000511



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

RELACION DE FIANZAS

Afi.0anzadora: BERKLEY MEXICO

Fianza de Cumplimiento: BKY-0239-0225577 De fecha: 09-AGOSTO -2024

Fianza de Vicios Ocultos: BKY-0239-0226720 De fecha: 09-SEPTIEMBRE-2024
Fecha de cancelación: 09-SEPTIEMBRE-2025

RELACIÓN DE ANTICIPO, ESTIMACIONES Y FINIQUITO

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	2% SUPERVISIÓN Y C.O.	0.5% CMIC	0.2% ICIC	IMPORTE LIQUIDO
UNICA (FINIQUITO)	10-08-2024 AL 08-09-2024	\$601,257.55	\$96,201.21	\$697,458.76	-	-	\$ 12,025.15	-	-	\$685,433.61

MONTO AUTORIZADO \$700,000.00

MONTO CONTRATADO \$697,458.76

TOTAL EJERCIDO \$697,458.76

TOTAL REMANENTE \$2,541.24



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

Una vez verificadas las cantidades y volúmenes de obra, se hace constar que la empresa contratista entrega la fianza de vicios ocultos correspondiente por el 10% (diez por ciento) del costo total ejecutado para garantizar dichos trabajos.


La presente acta no exime a la contratista de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista de corregir las deficiencias detectadas por espacio de 1 (un) año a partir de esta fecha, sin costo alguno para el Municipio de Cuautitlán, México.

Con la presente acta se dan por concluidos los derechos del contrato motivo de la presente acta. Las partes manifiestan que, una vez conciliado el importe del finiquito, no existen adeudos y, por tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato de obra respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

El contratista declara que no se reserva acción alguna que ejercitar en lo futuro, ya que le fueron reconocidos los saldos de cada uno de los trabajos contractuales ejecutados a los que tuvo derecho y no se le adeuda cantidad alguna por concepto de trabajos realizados, durante el tiempo que duro la relación de trabajo, establecida en el contrato de obra.

Para los efectos legales y reglamentarios a que haya lugar, se dio lectura a la presente y se firma al calce y al margen los que en ella intervinieron, para constancia, en el Palacio Municipal de Cuautitlán, México.

POR EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN MÉXICO


ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS ENRIQUE DIAZ VELAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA MO MONTELONGO S.A DE C.V


C. OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO
ADMINISTRADOR ÚNICO


ARQ. JOSE DE JESUS ROMERO BENAVIDES
SUPERINTENDENTE DE OBRA