



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO METROPOLITANO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

De acuerdo con el fundamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México Artículo 12.59 y 232 de su Reglamento, para los ejercicios fiscales del año 2022 al 2024, se levanta la presente Acta de Entrega-Recepción de Obra Pública en la ubicación **COLONIA LAZARO CARDENAS, CUAUTITLAN MEXICO, ESTADO DE MEXICO**, siendo las **12:00 hrs.** del día 7 de **AGOSTO** del año **2024**, reunidos en la fecha y hora señalada, para recepción de las obras con nombre **09-FAISMUN-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL LIBRAMIENTO SAN MATEO DE CALLE DIAMANTE A CALLE GUSTAVO A MADERO, COLONIA LAZARO CARDENAS, CUAUTITLAN MEXICO**, de esta jurisdicción territorial, estando presentes las partes interesadas en la ubicación de la obra objeto de la presente acta.

Esta obra fue realizada con FAISMUN ejercicio fiscal 2024, con el número de presupuesto **09-FAISMUN-2024** y de acuerdo con el programa y especificaciones de este Municipio a través de la Dirección de Obras Publicas por la modalidad de contrato por la empresa **MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA S.A. DE C.V.** con el número de contrato **CUAM/DOP/IR-013/FAISMUN/CONTRATO-012/2024**, de fecha **03/07/2024**.

FECHAS DE CONTRATO	FECHAS REALES DE EJECUCIÓN
INICIO: 04/07/2024 TERMINO: 02/08/2024	INICIO: 04/07/2024 TERMINO: 02/08/2024
REPROGRAMACIÓN POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO	
INICIO: N/A	TERMINO: N/A
CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	
INICIO: N/A	TERMINO: N/A

Participando en esta acta:

- La empresa: **MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA S.A. DE C.V.**

CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS
ING. ALEX ORTIZ PAREDES.

Administrador Único.
Superintendente.

- Los representantes del Municipio de Cuautitlán México:

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
ARQ. MARCO ANTONIO MOYA GONZÁLEZ

Director de Obras Públicas
Residente de Obras Públicas.

- Por el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia "COCICOVI":

C. LIDIA SUAREZ PALLARES.
C. MARIA JULIETA OLVERA JIMENEZ.
C. EDNA IVETTE RIVERA LOPEZ.

Contralor Social "A"
Contralor Social "B"
Contralor Social "C"

- Los representantes invitados del Gobierno del Estado de México:

_____ Secretaria de Obra Pública.
 _____ Secretaria de Finanzas.
 _____ Secretaria de la Contraloría.

Quienes procedieron a la Entrega-Recepción de los trabajos motivo de la presente acta.

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-013/FAISMUN/CONTRATO-012/2024

000711



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”.

SERVICIO		
OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN	MODIFICACIÓN
X		

TIPO DE OBRA		
CONSTRUCCIÓN	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO
X		

TRABAJOS EJECUTADOS	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS
FRESADO Y REENCARPETADO 7CM.	4,673.00 M2.	4,673.00 M2.

Descripción general de los trabajos ejecutados:

Trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico, considerando trazo de ejes, estaciones y niveles. Acarreo en camión de material mixto producto de demoliciones y excavaciones, medido en banco a tiro libre, zona urbana. Fresado de pavimento de concreto asfáltico en un espesor de 7 cms. de espesor, con máquina perfiladora. Barrido con máquina. Riego de liga a base de emulsión asfáltica FR-3 a razón de 0.80 lt/m2. Carpeta de 7 cm de espesor de concreto asfáltico en caliente. Sello con cemento gris, de carpeta, a razón de 1.00 kg/m2. Construcción de reductor de velocidad con mezcla asfáltica, de una base de 1.00 mts x 0.60 cms. de Corona por un espesor de 10 cms. de espesor. Cambio de tapa de brocal de concreto hidráulico. Suministro y aplicación de pintura tráfico base solvente en guarniciones color amarillo tráfico, marca comex. Suministro y aplicación de pintura para tráfico base solvente en franja divisora color amarillo / blanco tráfico marca comex. Suministro y aplicación de pintura para tráfico base solvente en marimba de acceso color amarillo / blanco tráfico, marca comex Y Limpieza gruesa durante la obra

Los trabajos fueron debidamente ejecutados incluyendo las modificaciones requeridas, para el buen funcionamiento y concluidos con un costo estimado de: **\$3,497,392.40**

Para la ejecución de los trabajos de esta obra se utilizaron los siguientes recursos:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	REMANENTE
FAISMUN	\$3,500,000.00	\$3,497,392.40	\$3,497,392.40	\$2,607.60

Los recursos de FAISMUN ejercicio fiscal 2024, fueron autorizados mediante el acta **VIGÉSIMA SÉPTIMA SECCIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN. MÉXICO.** El día 27 MAYO del 2024

Los representantes del Municipio de Cuautitlán, declaran que cuentan con los planos correspondientes a la construcción final de la obra, así como del cierre de la bitácora de la obra correspondiente al 04/07/2027.

000712



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

RELACION DE FIANZAS

Afianzadora: ASERTA S.A. DE C.V.

Fianza de Anticipo: N/A

De fecha:

Afianzadora: ASERTA S.A. DE C.V.

Fianza de Cumplimiento: 3079-09138-0

De fecha: 03/07/2024.

Afianzadora: ASERTA S.A. DE C.V.

Fianza de vicios ocultos:

De fecha:

RELACION DE ANTICIPO, ESTIMACIONES Y FINIQUITO PAGO DEL ANTICIPO

FACTURA	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FECHA DE PAGO

ESTIMACIONES PAGADAS

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	2.0% SUPERVISIÓN	IMPORTE LIQUIDO
01 (UNO)	04/07/2024. AL 19/07/2024.	\$2,777,807.65	\$444,449.22	\$3,222,256.87	\$0	\$0.00	\$55,556.15	\$3,222,256.87
2 (DOS) FINIQUITO.	19/07/2024 AL 02/08/2024.	\$237,185.80	\$37,949.73	\$275,135.53	\$0	\$0.00	\$4743.72	\$275,135.53

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de entrega recepción por las partes de la contratante y la contratista, se testifica que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto de inversión ejercida. En consecuencia, dicha obra es recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento, en términos del **Artículo 231 del Reglamento del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México**, que su letra dice: Si, durante la verificación de los trabajos, el contratante observa deficiencias, deberá solicitar al contratista que realice las correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos, pactado en el contrato, se podrá ampliar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el contratante opte por la rescisión del contrato.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado o Municipio, amparando los vicios ocultos mediante fianza de la aseguradora.

000713

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-013/FAISMUN/CONTRATO-012/2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

Entrega-Recepción de la contratista a el Municipio, por medio de esta acta se entregan los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

**ENTREGA CONTRATISTA.
MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA S.A. DE C.V**

Claudia M.

CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS
ADMINISTRADOR ÚNICO

Alex Ortiz Paredes

ING. ALEX ORTIZ PAREDES.
Superintendente

RECIBE POR EL MUNICIPIO

Jorge Luis Cristales Viquez

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
Director de Obras Públicas

ARQ. MARCO ANTONIO MOYA GONZÁLEZ
Residente de Obra

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
ASISTE AL ACTO**

Ana Silvia Roa Moreno

LIC. ANA SILVIA ROA MORENO.
Titular del Órgano Interno de Control

LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA LA PRESENTE, SIN QUE ELLOS IMPLIQUE LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, ASI COMO NO INVADIR LA ESFERA DE RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBRA, EN RELACION A LA CORRECTA Y OPORTUNA EJECUCION DE LOS MISMOS, Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS RESPECTIVOS.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTARTO No: CUAM/DOP/IR-013/FAISMUN/CONTRATO-012/2024, Y A LA OBRA 09-FAISMUN-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL LIBRAMIENTO SAN MATEO DE CALLE DIAMANTE A CALLE GUSTAVO A MADERO, COLONIA LAZARO CARDENAS, CUAUTITLAN MEXICO

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-013/FAISMUN/CONTRATO-012/2024

000714



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL COCICOVI Y ÁREA OPERADORA.

Acto seguido, el Gobierno Municipal por medio de esta Acta Entrega-Recepción en este momento se hace entrega de la obra denominada: 09-FAISMUN-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL LIBRAMIENTO SAN MATEO DE CALLE DIAMANTE A CALLE GUSTAVO A MADERO, COLONIA LAZARO CARDENAS, CUAUTITLAN MEXICO, ubicada en COLONIA LAZARO CARDENAS, CUAUTITLAN MEXICO por el cual reciben la obra y asumen el compromiso de conservarla para su adecuada operación.

~~ENTREGA POR EL MUNICIPIO~~

~~ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
Director de Obras Públicas~~

~~ARQ. MARCO ANTONIO MOYA GONZÁLEZ
Residente de Obra~~

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-013/FAISMUN/CONTRATO-012/2024

000715



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

RECIBE POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL DE VIGILANCIA "COCICOVI"

C. LIDIA SUAREZ PALLARES
Contralor Social "A"

C. MARIA JÚLIETA OLVERA JIMENEZ.
Contralor Social "B"

C. EDNA IVETTE RIVERA LOPEZ
Contralor Social "C"

RECIBE POR EL ÁREA OPERADORA

CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTICULOS 12.59 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 217 FRACCIÓN XV DE SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, A SU VEZ ENTREGA LA OBRA, "COMO EL ÁREA OPERATIVA", ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS DONDE SE DETALLA EL PROYECTO EJECUTADO.

ING. ELISEO PORTUGUÉZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-013/FAISMUN/CONTRATO-012/2024

000716