



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO METROPOLITANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 12.57,12.58,,12.59,12.64,y 12.65 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en relación con los diversos 230,231,y 232 de su Reglamento,113 D fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 236 del Código Financiero del Estado de México, En el Municipio de Cuautitlán Estado de México, siendo las **15:00 hrs. del día 09 de agosto del año 2024**, reunidos en la fecha y hora señalada, para realizar la entrega recepción física de la obra con nombre **04-FAISMUN-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE EJIDO DE SANTA BARBARA A CALLE GUSTAVO A MADERO**, ubicada Colonia Lázaro Cárdenas, Localidad de Cuautitlán México, de esta jurisdicción territorial, estando presentes las partes interesadas en la ubicación de la obra objeto de la presente acta.

Esta obra fue realizada con Recursos **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**, ejercicio fiscal 2024 con el número de presupuesto **04-FAISMUN-2024** y de acuerdo con el programa y especificaciones de este Municipio a través de la Dirección de Obras Publicas por la modalidad de contrato por la empresa **CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.** con el número de contrato **CUAM/DOP/IR-014/FAISMUN/CONTRATO-013/2024**, de fecha **03/julio/2024**.

FECHAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE EJECUCIÓN	
INICIO: 04/JULIO/2024		INICIO: 04/julio/2024	
TERMINO:02/AGOSTO/2024		TERMINO: 02/agosto/2024	
REPROGRAMACIÓN POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO			
INICIO: N/A		TERMINO: N/A	
CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DE MONTO			
INICIO: N/A		TERMINO: N/A	

Participando en esta acta:

- La empresa: **CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.**

C. OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO
ARQ. JOSÉ DE JESÚS ROMERO BENAVIDES

Administrador Único.
Superintendente de Obra

- Los representantes del Municipio de Cuautitlán México:

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
ARQ. PAMELA W. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Director de Obras Públicas
Residente de Obras Públicas.

- Los representantes del comité de participación social, de la Calle Venustiano Carranza, Cuautitlán México.

C. ANA LAURA PAULINO FRANCO
C. LILIA RANGEL HERNÁNDEZ
C. KARLA LÓPEZ LERMA

Presidente
Secretaría
Vocal

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-014/FAISMUN/CONTRATO-013/2024

000684

- Los representantes invitados del Gobierno del Estado de México:

_____ Secretaría de Obra Pública.
 _____ Secretaría de Finanzas.
 _____ Secretaría de la Contraloría.

Quienes procedieron a la Entrega-Recepción de los trabajos motivo de la presente acta.

SERVICIO		
OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN	MODIFICACIÓN
X		

TIPO DE OBRA		
CONSTRUCCIÓN	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO
	X	

Descripción general de los trabajos ejecutados:

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (mayor a 1000 m2), fresado de pavimento de concreto asfáltico en un espesor de 5 cms. de espesor, con máquina perfiladora, incluye, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta. Carga con equipo y Acarreo en camión de material mixto producto de demoliciones y excavaciones, a tiro libre, zona urbana, incluye: mano de obra, regalías, herramienta Y equipo, Barrido con máquina, incluye, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta. Riego de liga a base de emulsión asfáltica FR-3 a razón de 0.80 lt/m2 incluye: suministro de materiales, acarreo, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta. Carpeta de 7 cm de espesor de concreto asfáltico en caliente, Incluye: suministro y elaboración en planta de mezcla asfáltica, acarreo, tendidos compactación, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta. Construcción de reductor de velocidad con mezcla asfáltica, de una longitud de 1.00 mts por un ancho de 1.00 mts, con un peralte de 10 cms. incluye: materiales, equipo, mano de obra y herramienta, Sello con cemento gris, en carpeta asfáltica, a razón de 1.00 kg/m2, incluye: suministro de materiales, mano de obra y herramienta, Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, Cambio de tapa de brocal de concreto hidráulico, incluye: demolición de la tapa existente en mal estado, limpieza del pozo, por medios manuales", incluye: materiales, equipo, mano de obra y herramienta, Apertura de caja a cielo abierto realizado por medios mecánicos (en material tipo i- tierra negra y arcilla) con un espesor de 0 a 15 cms. para dar niveles de terracería incluye: mano de obra herramienta, maquinaria, operación y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.. Carga a camión por medios manuales, para su acarreo fuera de la obra. incluye: mano de obra y equipo. Carga a camión por medios manuales, para su acarreo fuera de la obra. incluye: mano de obra compactación de fondo de bacheo, por medios mecánicos "ballarina", para recibir grava controlada, incluye: Materiales, equipo, mano de obra y herramienta, y equipo, Suministro, tendido y compactación con ballarina, de base de grava controlada "rosa caliza", de conejos, incluye: materiales, equipo "ballarina", mano de obra y herramienta, Riego de liga a base de emulsión asfáltica fr-3 a razón de 0.70 lt/m2 incluye: barrido de la superficie, suministro de materiales, acarreo, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta, Riego de impregnación a base de emulsión asfáltica FM-1 a razón de 1.50 lt/m2, incluye: suministro de materiales, acarreo, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta, Suministro y aplicación de pintura tráfico base solvente en guarniciones color amarillo tráfico, marca comex, incluye; materiales mano de obra, equipo herramienta, Suministro y aplicación de pintura tráfico base solvente en franja divisora de 10 cms, color amarillo / blanco tráfico marca comex, incluye materiales mano de obra , equipo y herramienta, Suministro y aplicación de pintura tráfico base solvente, en marimbas de acceso color amarillo / blanco tráfico, marca comex, incluye materiales mano de obra , equipo y herramienta.


Los trabajos fueron debidamente ejecutados para el buen funcionamiento y concluidos con un costo estimado de: **\$1,331,675.55**

Para la ejecución de los trabajos de esta obra se utilizaron los siguientes recursos:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	REMANENTE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	\$1,335,229.16	\$1,331,675.55	\$1,331,675.55	\$3,553.61

Los Recursos FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) ejercicio fiscal 2024, para el contrato fueron autorizados mediante el acta VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MÉXICO de fecha 27 de mayo de 2024.

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-014/FAISMUN/CONTRATO-013/2024



000685



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

RELACION DE FIANZAS

Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

Fianza de Cumplimiento: 3283-06279-0

De fecha: 04-julio-2024

Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

Fianza de Anticipo: 3283-06278-1

De fecha: 04-julio-2024

ESTIMACION PAGADA

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	2% SUPERVISIÓN Y C.O.	0.5% CMIC	0.2% ICIC	IMPORTE LIQUIDO
01 (UNO)	DEL 04 AL 18 DE JULIO DE 2024	\$763,595.67	\$122,175.31	\$885,770.98	\$442,885.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,885.49
02 (DOS) FINIQUITO	19 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024	\$384,400.49	\$61,504.08	\$445,904.57	\$222,952.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,952.29

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de entrega recepción por las partes de la contratante y la contratista, se testifica que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto de inversión ejercida. En consecuencia, dicha obra es recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento, en términos del **Artículo 231**, que su letra dice: Si, durante la verificación de los trabajos, el contratante observa deficiencias, deberá solicitar al contratista que realice las correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos, pactado en el contrato, se podrá ampliar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el contratante opte por la rescisión del contrato.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado o el Municipio, amparando los vicios ocultos mediante fianza de la aseguradora.

Entrega-Recepción de la contratista, por medio de esta acta al el Municipio de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-014/FAISMUN/CONTRATO-013/2024


000686




"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

**ENTREGA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA MONTELONGO S.A. DE C.V.**


C. OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO
ADMINISTRADOR ÚNICO


ARQ. JOSÉ DE JESÚS ROMERO BENAVIDES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RECIBE POR EL MUNICIPIO


ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. PAMELA W. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ASISTE AL ACTO**


LIC. ANA SILVIA ROA MORENO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA LA PRESENTE, SIN QUE ELLOS IMPLIQUE LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, ASI COMO NO INVADIR LA ESFERA DE RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBRA, EN RELACION A LA CORRECTA Y OPORTUNA EJECUCION DE LOS MISMOS, Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS RESPECTIVOS.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: CUAM/DOP/IR-014/FAISMUN/CONTRATO-013/2024 Y A LA OBRA: 04-FAISMUN-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE EJIDO DE SANTA BARBARA A CALLE GUSTAVO A MADERO

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-014/FAISMUN/CONTRATO-013/2024

000687





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL PLANTEL Y ÁREA OPERADORA.


Acto seguido, el Gobierno Municipal por medio de esta Acta Entrega-Recepción en este momento se hace entrega de la obra denominada, **04-FAISMUN-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE EJIDO DE SANTA BARBARA A CALLE GUSTAVO A MADERO**, ubicada en **COLONIA LÁZARO CARDENAS, LOCALIDAD DE CUAUTITLÁN MEXICO**. por el cual reciben la obra y asumen el compromiso de conservarla para su adecuada operación.

ENTREGA POR EL MUNICIPIO



ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA


ARQ. PAMELA W. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL


C. ANA LAURA PAULINO FRANCO
PRESIDENTA


C. LILIA RANGEL HERNANDEZ
SECRETARIA


C. KARLA LOPEZ LERMA
VOCAL

RECIBE POR EL ÁREA OPERADORA

CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTICULOS 12.59 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 217 FRACCIÓN XV DE SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A SU VEZ ENTREGA LA OBRA, "COMO EL ÁREA OPERATIVA", ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS DONDE SE DETALLA EL PROYECTO EJECUTADO.


ING. ELISEO PORTUGUES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-014/FAISMUN/CONTRATO-013/2024

000688