



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 12.57,12.58,,12.59,12.64,y 12.65 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en relación con los diversos 230,231,y 232 de su Reglamento,113 D fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 236 del Código Financiero del Estado de México, En el Municipio de Cuautitlán Estado de México, siendo las **10:00 am hrs. del día 19 de Agosto del año 2024**, reunidos en la fecha y hora señalada, para realizar la entrega recepción física de la obra con nombre: **06-FAISMUN-2024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO JARDÍN DE NIÑOS ROSA AGAZZI, C.C.T. 15EJN3907M, FRACCIONAMIENTO SAN BLAS, LOCALIDAD DE CUAUTITLÁN MÉXICO.**, de esta jurisdicción territorial, estando presentes las partes interesadas en la ubicación de la obra objeto de la presente acta.

Esta obra fue realizada con recursos del **FAISMUN: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.**, ejercicio fiscal 2024 con el número de presupuesto **06-FAISMUN-2024** y de acuerdo con el programa y especificaciones de este Municipio a través de la Dirección de Obras Publicas por la modalidad de contrato por la empresa **CONCEPTO CAPELACCIO S.A DE C.V.**, con el número de contrato **CUAM/DOP/IR-020/FAISMUN/CONTRATO-019/2024** de fecha **09/Julio/2024**.

FECHAS DE CONTRATO	FECHAS REALES DE EJECUCIÓN
INICIO: 10/07/2024	INICIO: 10/07/2024
TERMINO: 08/08/2024	TERMINO: 08/08/2024
REPROGRAMACIÓN POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO	
INICIO: N/A	TERMINO: N/A

Participando en esta acta:

- La empresa: **CONCEPTO CAPELACCIO S.A DE C.V.,**
C. RAYMUNDO MIRANDA ESPINOZA
C. RAYMUNDO MIRANDA ESPINOZA

Administrador Único.
Superintendente.

- Los representantes del Municipio de Cuautitlán México:

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
ARQ. MARTÍN GABRIEL DÍAZ

Director de Obras Públicas
Residente de Obras Públicas.

- Los representantes invitados del Gobierno del Estado de México:

_____ Secretaría de Obra Pública.
 _____ Secretaría de Finanzas.
 _____ Secretaría de la Contraloría.

Quienes procedieron a la Entrega-Recepción de los trabajos motivo de la presente acta.

SERVICIO		
OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN	MODIFICACIÓN
X		

TIPO DE OBRA		
CONSTRUCCIÓN	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO
X		

000770

TRABAJOS EJECUTADOS	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS
CONTRATADO		
TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICO DE TERRENO, PARA TRABAJOS DE EDIFICACIÓN (OBRA CIVIL Y ALBAÑERÍA), ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIAL PARA EL SEÑALAMIENTO Y MARCADO HORIZONTAL Y/O VERTICAL, ESTACADO, MANEJO, MANO DE OBRA, EL EQUIPO ESPECIAL, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	492.10 M2	491.64 M2
CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO. INCLUYE TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	200.40 M	150.04 M
DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE. POR MEDIOS MANUALES EN CUALQUIER ZONA. INCLUYE: ACARREOS EN EL INTERIOR DE LA OBRA, APILE. LA MANO DE OBRA, LA MAQUINARIA, EL EQUIPO, HERRAMIENTA.	5.24 M3	3.20 M3
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SIN INCLUIR ACARREOS.	52.00 M3	47.04 M3
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CARGAS, VACIADO, NIVELADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	52.44 M2	22.50 M2
CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 150 POR 150 CMS. Y 0.20 CMS. DE PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2. ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	10.00 PZA	10.00 PZA
CADEÑA DE LIGA. DE 20 X 40 CM A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.4 Y DOS VARILLAS ADICIONALES DEL NO. 3 CON ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM ACABADO COMÚN, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO. FABRICACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	81.80 ML	80.64 ML
RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES "BAILARINA", AL 90% DE SU PVS.M. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	20.05 M3	17.04 M3
CARGA A CAMIÓN, Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION. INCLUYE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	74.936 M3	65.750 M3
CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RAYADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	40.00 M2	6.05 M2
CONSTRUCCION DE DADO DE 60 POR 60 POR 80 CMS DE ALTURA, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 5, 4 VARILLAS DEL NO.4 Y DOS ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 10 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	9.00 PZA	10.00 PZA
CONSTRUCCION DE COLUMNA DE 40 X 40 CMS. DE DIÁMETRO, A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARS DEL # 5 Y DOBLE ESTRIBO DEL # 3 @15 CMS., FY=4200 KG/CM2, ALTURA DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO Y ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA APARENTE, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	35.00 ML	35.00 ML
PLACA DE 1/2" DE ESPESOR DE 40 X 40 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA, HASTA UNA ALTURA DE ACUERDO A PROYECTO, CON 4 ANCLAS DE REDONDO DE 3/4" CON UN DESARROLLO DE 60 CM. Y ESCUADRA DE 10 CM. EN EXTREMO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, A 2 MANOS. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	10.00 PZA	10.00 PZA
PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX EN ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS, "CANALÓN", APLICADA CON COMPRESORA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	84.23 M2	66.17 M2
CANALÓN A BASE DE PLACA A-36 DE 3/16" DE ESPESOR CON DESARROLLO DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES A PIE DE OBRA, CORTES, EMPATES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANIOBRAS NECESARIAS, ELEVACIONES, MONTAJE, TRASLADOS, MOVIMIENTOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1906.35 KG	1652.72 KG
FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA A BASE DE ARCOS MODULARES AUTO SOPORTANTES TIPO ARCO-TEC, COLOCADA DE UNA SOLA PIEZA DE CANALÓN A CANALÓN EN SECCIÓN, SUJETA A CADA EXTREMO CON HERRAJES, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, LÁMINA DE ACERO EN CALIBRE 22, ACABADO PINTRO POLIÉSTER, COLOR BLANCO/GRIS. INCLUYE: EL SUMINISTRO EN OBRA DE LOS MATERIALES, ROLADO EN SITIO, ENGARGOLADO, ACARREOS Y ELEVACIONES CON GRUA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADO, FLETES, MANIOBRAS DE ELEVACIÓN Y MONTAJE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	492.10 M2	491.63 M2
CAŠQUILLO DE LAMINA GALVANIZADA DE 4" DE DIAM., CON BRIDA, PARA DESAGÜE DE CANALÓN, FIJACIÓN Y SELLADO CON SILICON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00 PZA	4.00 PZA
BAJADA DE DESCARGA PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA DE PVC, SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.0 MTS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	22.20 M	14.80 M
CODO DE PVC, SANITARIO 90° X 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00 PZA	8.00 PZA
RS-01 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 40X40X120 0 CMS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MOMPSTERIA DE BLOCK, EN LA UBICACION DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE: EXCAVACION A MANO, MATERIALES, ACARREO Y ELEVACIONES, VACIADO PARA LA PLANTILLA, TAPA MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 1 1/4 COLADO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1.00 PZA	1.00 PZA
RS-02 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 40X100X120 CMS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MOMPSTERIA DE BLOCK, EN LA UBICACION DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE: EXCAVACION A MANO, MATERIALES, ACARREO Y ELEVACIONES, VACIADO PARA LA PLANTILLA, TAPA MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 1 1/4 COLADO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1.00 PZA	1.00 PZA
INTERCONEXION DE REGISTROS A BASE DE UN TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 6" DE 3.00 PARA INTERCONECTAR REGISTROS HASTA UNA PROFUNDIDAD DDE 1.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACION A MANO, CAMA DE ARENA, MATERIALES, ACARREO Y ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA	1.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MODELO PALM BEACH INCLUYE: MATERIALES, FIRME DE 5 CMS CON UN FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., PEGAMENTO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	28.5593 M2	104.00 M2
LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, PARA VOLUMENES MAYORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	492.10 M2	380.52 M2

000771

Descripción general de los trabajos ejecutados:

06-FAISMUN-2024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO JARDÍN DE NIÑOS ROSA AGAZZI, C.C.T. 15EJN3907M, FRACCIONAMIENTO SAN BLAS, LOCALIDAD DE CUAUTITLÁN MÉXICO. TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICO DE TERRENO, PARA TRABAJOS DE EDIFICACIÓN (OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA), CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 150 POR 150 CMS. Y 0.20 CMS. DE PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA, CADENA DE LIGA, DE 20 X 40 CM A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.4 Y DOS VARILLAS ADICIONALES DEL No. 3 CON ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM ACABADO COMÚN, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES "BAILARINA", AL 90% DE SU PVSM, CARGA A CAMIÓN, Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION, CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSTRUCCION DE DADO DE 60 POR 60 POR 80 CMS DE ALTURA, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 5, 4 VARILLAS DEL No.4 Y DOS ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 10 CMS. CONSTRUCCION DE COLUMNA DE 40 x 40 CMS. DE DIÁMETRO, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARS DEL # 5 Y DOBLE ESTRIBO DEL # 3 @15 CMS., FY=4200 KG/CM2, PLACA DE 1/2" DE ESPESOR DE 40 X 40 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA, HASTA UNA ALTURA DE ACUERDO A PROYECTO, CON 4 ANCLAS DE REDONDO DE 3/4" CON UN DESARROLLO DE 60 CM. Y ESCUADRA DE 10 CM. EN EXTREMO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, A 2 MANOS, ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE TRABE IPR 12" X 4", PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX EN ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS, "CANALÓN", APLICADA CON COMPRESORA, CANALÓN A BASE DE PLACA A-36 DE 3/16" DE ESPESOR CON DESARROLLO DE ACUERDO A PROYECTO, FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA A BASE DE ARCOS MODULARES AUTO SOPORTANTES TIPO ARCO-TEC, COLOCADA DE UNA SOLA PIEZA DE CANALÓN A CANALÓN EN SECCIÓN, SUJETA A CADA EXTREMO CON HERRAJES, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, LÁMINA DE ACERO EN CALIBRE 22, ACABADO PINTRO POLIÉSTER, COLOR BLANCO/GRIS, CASQUILLO DE LAMINA GALVANIZADA DE 4" DE DIAM, BAJADA DE DESCARGA PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA DE PVC. SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, CODO DE PVC. SANITARIO 90° X 4" DE DIÁMETRO, RS-01 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 40X40X120 0 CMS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MOMPOSTERIA DE BLOCK, RS-02 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 40X100X120 CMS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MOMPOSTERIA DE BLOCK, INTERCONEXION DE REGISTROS A BASE DE UN TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 6" DE 3.00 PARA INTERCONECTAR REGISTROS HASTA UNA PROFUNDIDAD DDE 1.00 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MODELO PALM BEACH Y LIMPIEZA FINAPA PARA ENTREGA DE LA OBRA.

Para la ejecución de los trabajos de esta obra se utilizaron los siguientes recursos:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATO	MONTO CONVENIO	MONTO EJERCIDO	REMANENTE
RECURSOS FAISMUN (2024)	\$1,557,125.66	\$ 1,555,212.56		\$ 1,555,212.56	\$ 1,913.10

Los RECURSOS FAISMUN: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ejercicio fiscal 2024, para el contrato fueron autorizados mediante el acta VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MÉXICO de fecha VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

Los representantes del Municipio de Cuautitlán, declaran que cuentan con los planos correspondientes a la construcción final de la obra, así como del cierre de la bitácora de la obra correspondiente al 11/JUNIO/2024

RELACION DE FIANZAS

Afianzadora: BERKLEY MÉXICO

Fianza de Anticipo: BKY-0375-0210389

De fecha: 09-JULIO-2024

Afianzadora: BERKLEY MÉXICO

Fianza de Cumplimiento: BKY-0375-0210391

De fecha: 09-JULIO-2024

Afianzadora: BERKLEY MÉXICO

Fianza de Vicios Ocultos: BKY-0375-0218125

De fecha: 08-AGOSTO-2024

Fecha de cancelación: 08-AGO-2025

000772



**RELACION DE ANTICIPO, ESTIMACIONES Y FINIQUITO
PAGO DEL ANTICIPO**

FACTURA	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FECHA DE PAGO
31	\$ 402,210.14	\$ 64,353.62	\$ 466,563.76	16-07-24

ESTIMACIONES PAGADAS

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL, DEDUCCIONES	2% SUPERVISIÓN Y C.O.	0.5% CMIC	0.2% ICIC	IMPORTE LIQUIDO
ESTIMACION 1 (UNO)	10/07/2024 A 02/08/2024	\$ 1,218,097.96	\$ 194,895.67	\$ 1,412,993.63	\$ 423,898.09					\$ 989,095.54
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	03/08/2024 A 08/08/2024	\$ 122,602.52	\$ 19,616.40	\$ 142,218.92	\$ 42,665.67					\$ 99,553.25

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de entrega recepción por las partes de la contratante y la contratista, se testifica que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto de inversión ejercida. En consecuencia, dicha obra es recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento, en términos del **Artículo 231**, que su letra dice: Si, durante la verificación de los trabajos, el contratante observa deficiencias, deberá solicitar al contratista que realice las correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos, pactado en el contrato, se podrá ampliar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el contratante opte por la rescisión del contrato.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado o el Municipio, amparando los vicios ocultos mediante fianza de la aseguradora.

Entrega-Recepción de la contratista, por medio de esta acta al el Municipio de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

000773

CONCEPTO CAPELACCIO S.A DE C.V.




C. RAYMUNDO MIRANDA ESPINOZA
ADMINISTRADOR ÚNICO



C. RAYMUNDO MIRANDA ESPINOZA
Superintendente

RECIBE POR EL MUNICIPIO



ARQ. MARTÍN GABRIEL DÍAZ
Residente de Obra



ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
Director de obras públicas

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
ASISTE AL ACTO**



LIC. ANA SILVIA ROA MORENO
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA LA PRESENTE, SIN QUE ELLOS IMPLIQUE LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, ASI COMO NO INVADIR LA ESFERA DE RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBRA, EN RELACION A LA CORRECTA Y OPORTUNA EJECUCION DE LOS MISMOS, Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS RESPECTIVOS.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTARTO No: CUAM/DOP/IR-020/FAISMUN/CONTRATO-019/2024 Y A LA OBRA: 06-FAISMUN-2024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO JARDÍN DE NIÑOS ROSA AGAZZI, C.C.T. 15EJN3907M, FRACCIONAMIENTO SAN BLAS, LOCALIDAD DE CUAUTITLÁN MÉXICO.

000774

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO Y ÁREA OPERADORA.

Acto seguido, el Gobierno Municipal por medio de esta Acta Entrega-Recepción en este momento se hace entrega de la obra denominada: **06-FAISMUN-2024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO JARDÍN DE NIÑOS ROSA AGAZZI, C.C.T. 15EJN3907M, FRACCIONAMIENTO SAN BLAS, LOCALIDAD DE CUAUTITLÁN MÉXICO.** por el cual reciben la obra y asumen el compromiso de conservarla para su adecuada operación.

ENTREGA POR EL MUNICIPIO



ARQ. MARTÍN GABRIEL DÍAZ
Residente de Obra



ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
Director de obras públicas

RECIBE POR EL ÁREA OPERADORA

CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTICULOS 12.59 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 217 FRACCIÓN XV DE SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, A SU VEZ ENTREGA LA OBRA, "COMO EL ÁREA OPERATIVA", ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**PREESCOLAR
"ROSA AGAZZI"
CCT 15EJN3907M**



MTRA. SONIA ALPIZAR CRUZ
DIRECTORA ESCOLAR DEL JARÍN DE NIÑOS ROSA AGAZZI

000775