



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO METROPOLITANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 12.57,12.58,,12.59,12.64,y 12.65 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en relación con los diversos 230,231,y 232 de su Reglamento,113 D fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 236 del Código Financiero del Estado de México, En el Municipio de Cuautitlán Estado de México, siendo las **15:00 hrs. del día 04 de septiembre del año 2024**, reunidos en la fecha y hora señalada, para realizar la entrega recepción física de la obra con nombre **20-RP-2024 REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO LA JOYA, DEL CRUCERO LIBRAMIENTO SAN BLAS AL PARAISO**, ubicada en Fraccionamiento San Blas, Cuautitlán México, de esta jurisdicción territorial, estando presentes las partes interesadas en la ubicación de la obra objeto de la presente acta.

Esta obra fue realizada con **RECURSOS PROPIOS (RP)**, ejercicio fiscal 2024 con el número de presupuesto **20-RP-2024** y de acuerdo con el programa y especificaciones de este Municipio a través de la Dirección de Obras Publicas por la modalidad de contrato por la empresa **CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.** con el número de contrato **CUAM/DOP/IR-021/RP/CONTRATO-025/2024** CUAM/DOP/IR-021/RP/CONTRATO-025/2024, de fecha **29/julio/2024**.

FECHAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE EJECUCIÓN	
INICIO: 30/JULIO/2024		INICIO: 30/julio/2024	
TERMINO:28/AGOSTO/2024		TERMINO: 28/agosto/2024	
REPROGRAMACIÓN POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO			
INICIO: N/A		TERMINO: N/ A	
CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DE MONTO			
INICIO: N/A		TERMINO: N/A	

Participando en esta acta:

- La empresa: **CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.**

C. OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO
ARQ. JOSÉ DE JESÚS ROMERO BENAVIDES

Administrador Único.
Superintendente de Obra

- Los representantes del Municipio de Cuautitlán México:

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
ARQ. PAMELA W. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Director de Obras Públicas
Residente de Obras Públicas.

- Los representantes del comité de participación social, del Crucero Libramiento San Blas, Cuautitlán México.

C. GABRIELA GONZALEZ FUENTES
C. FLOR DE MARÍA RODRÍGUEZ ROQUE
C. JAQUELINE ELSA SULBARAN BOTELLO

Presidente
Secretaría
Vocal

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-021/RP/CONTRATO-025/2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

- Los representantes invitados del Gobierno del Estado de México:

_____ Secretaría de Obra Pública.
 _____ Secretaría de Finanzas.
 _____ Secretaría de la Contraloría.

Quienes procedieron a la Entrega-Recepción de los trabajos motivo de la presente acta.

SERVICIO		
OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN	MODIFICACIÓN
X		

TIPO DE OBRA		
CONSTRUCCIÓN	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO
	X	

Descripción general de los trabajos ejecutados:

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (mayor a 1000 m2). Retiro de carpeta asfáltica de 20 cms. Promedio, por medios mecánicos con apile a un lado de la obra, para su posterior retiro, incluye: equipo, mano de obra y herramienta. Apertura de caja a cielo abierto realizado por medios mecánicos (en material tipo I- tierra negra y arcilla) con un espesor de 0 a 15 cms. Para dar niveles de terracería incluye: mano de obra herramienta, maquinaria, operación y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. Afine y compactación de la sub-rasante realizado por medios mecánicos al 85% de la prueba proctor incluye: pruebas de laboratorio, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t. Carga mecánica y acarreo en camión de materiales producto de la excavación, material saturado y limpieza a tiro libre, incluye: equipo, mano de obra. Suministro, colocación y compactación de base hidráulica de grava controlada de 3/4" a finos, tendida y compactada en capas de 15 cms al 95% de su p.v.s.m. realizado por medios mecánicos, incluye: maquinaria mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de canasilla de 5/16" con barras de 45 cms. De 1" con separación de 30 cms. Incluye: materiales, equipo, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de pasajuntas con redondo liso de 1 @ 40 cms. De 60 cms. De longitud, incluye: materiales, cortes, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro de concreto premezclado mr-45 a 3 días, tiro directo incluye: pruebas de laboratorio, que serán incluidas en los indirectos, suministro de materiales, mano de obra y herramienta. Tendido de concreto premezclado mr-45 a 3 días, en espesor de 20 cms. Por medios manuales, con acabado rayado tipo white topping, tendido con autonivelante de polietileno líquido marca sika, las pruebas de laboratorio serán incluidas en los indirectos, mano de obra y herramienta. regla vibratoria, cimbra metálica, curado a base de membrana curacreto sika, cortes perpendiculares a la longitud de la calle, con disco de diamante a una profundidad igual a un tercio del espesor de concreto de 3 a 4 cm de espesor, los cortes tendrán una separación entre cada uno igual a 20 veces el espesor del pavimento, sellado con tirilla, con respaldo de poliuretano de 1/4" de diámetro y sellador. Limpieza final de la obra, su entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y aplicación de pintura tráfico base solvente en guarniciones color amarillo tráfico, marca comex, incluye; materiales mano de obra, equipo herramienta. Suministro de cable de control de 5 x12 awg para conexión de semaforo incluye: materiales, mano de obra y herr.

Los trabajos fueron debidamente ejecutados para el buen funcionamiento y concluidos con un costo estimado de: **\$1,390,883.11**

Para la ejecución de los trabajos de esta obra se utilizaron los siguientes recursos:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	REMANENTE
RECURSO PROPIO (RP)	\$1,394,947.00	\$1,390,883.11	\$1,390,883.11	\$4,063.89

El **RECURSO PROPIO (RP)** ejercicio fiscal 2024, para el contrato fueron autorizados mediante el acta **VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MÉXICO** de fecha 27 mayo de 2024.

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-021/RP/CONTRATO-025/2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

RELACION DE FIANZAS

Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

Fianza de Cumplimiento: 6500-01743-2

De fecha: 29-julio-2024

Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

Fianza de Anticipo: 6500-01742-5

De fecha: 29-julio-2024

ESTIMACION PAGADA

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	2% SUPERVISIÓN Y C.O.	0.5% CMIC	0.2% ICIC	IMPORTE LIQUIDO
01 (UNO)	DEL 30 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2024	\$1,180,464.69	\$188,874.35	\$1,369,339.04	\$410,801.71	\$0.00	\$23,609.29	\$0.00	\$0.00	\$934,928.03
02 (DOS) FINIQUITO	26 AL 28 DE AGOSTO DE 2024	\$18,572.47	\$2,971.60	\$21,544.07	\$6,463.22	\$0.00	\$371.45	\$0.00	\$0.00	\$14,709.40

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de entrega recepción por las partes de la contratante y la contratista, se testifica que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto de inversión ejercida. En consecuencia, dicha obra es recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento, en términos del **Artículo 231**, que su letra dice: Si, durante la verificación de los trabajos, el contratante observa deficiencias, deberá solicitar al contratista que realice las correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos, pactado en el contrato, se podrá ampliar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el contratante opte por la rescisión del contrato.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado o el Municipio, amparando los vicios ocultos mediante fianza de la aseguradora.

Entrega-Recepción de la contratista, por medio de esta acta al el Municipio de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-021/RP/CONTRATO-025/2024



"2024, Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

**ENTREGA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA MONTELONGO S.A. DE C.V.**




C. OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO
ADMINISTRADOR ÚNICO




ARQ. JOSÉ DE JESÚS ROMERO BENAVIDES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RECIBE POR EL MUNICIPIO



ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. PAMELA W. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ASISTE AL ACTO**



LIC. ANA SILVIA ROA MORENO
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA LA PRESENTE, SIN QUE ELLOS IMPLIQUE LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, ASI COMO NO INVADIR LA ESFERA DE RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBRA, EN RELACION A LA CORRECTA Y OPORTUNA EJECUCION DE LOS MISMOS, Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS RESPECTIVOS.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: CUAM/DOP/IR-021/RP/CONTRATO-025/2024 Y A LA OBRA: 20-RP-2024 REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO LA JOYA, DEL CRUCERO LIBRAMIENTO SAN BLAS AL PARAISO

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-021/RP/CONTRATO-025/2024

000610





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL PLANTEL Y ÁREA OPERADORA.


Acto seguido, el Gobierno Municipal por medio de esta Acta Entrega-Recepción en este momento se hace entrega de la obra denominada, **20-RP-2024 REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO LA JOYA, DEL CRUCERO LIBRAMIENTO SAN BLAS AL PARAISO**, ubicada en **FRACCIONAMIENTO SAN BLAS, CUAUTITLÁN MÉXICO**. por el cual reciben la obra y asumen el compromiso de conservarla para su adecuada operación.

ENTREGA POR EL MUNICIPIO


ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA


ARQ. PAMELA W. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL


C. GABRIELA GONZALEZ FUENTES
PRESIDENTA


C. FLOR DE MARÍA RODRÍGUEZ ROQUE
SECRETARIA


C. JAQUELINE ELSA SULBARAN BOTELLO
VOCAL

RECIBE POR EL ÁREA OPERADORA

CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTICULOS 12.59 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 217 FRACCIÓN XV DE SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A SU VEZ ENTREGA LA OBRA, "COMO EL ÁREA OPERATIVA", ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS DONDE SE DETALLA EL PROYECTO EJECUTADO.


ING. ELISEO PORTUGUES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

No. DE ACTA: CUAM/DOP/IR-021/RP/CONTRATO-025/2024

000611