

Municipio de Avance del Programa Anual de Obras Del 1 de abril al 30 de junio de 2026 Cifras en pesos																					
Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto							Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	01	01	09	11	01	01	15	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 29	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO SAN BLAS II, ENTRE CALLE POLITÉCNICO Y CALLE 6	770	LICITACIÓN PÚBLICA	\$7,000,000.00	\$2,100,000.00	\$2,098,179.89	45%	-\$1,820.11	\$2,098,179.89	45%	-\$4,901,820.11
02	02	01	01	09	11	01	01	16	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA VICTORIA MEJIA	CONTRATO	COLONIA EL CHAMACUERO	750	LICITACIÓN PÚBLICA	\$6,600,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	0%	-\$1,980,000.00	\$0.00	0%	-\$6,600,000.00
02	02	01	01	09	11	01	01	20	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA ROMITA.	CONTRATO	COLONIA ROMITA, CUAUTITLÁN, MÉXICO.	2,000	LICITACIÓN PÚBLICA	\$9,300,000.00	\$2,790,000.00	\$2,787,462.72	55%	-\$2,537.28	\$2,787,462.72	55%	-\$6,512,537.28
02	02	01	01	05	11	01	01	13	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARGARITA, COLONIA CRISTAL	CONTRATO	ENTRE AV. PROLONGACIÓN MORELOS Y AV. MELCHOR OCAMPO	400	LICITACIÓN PÚBLICA	\$7,200,000.00	\$2,160,000.00	\$2,159,551.92	45%	-\$448.08	\$2,159,551.92	45%	-\$5,040,448.08
TOTAL:														\$30,100,000.00	\$9,030,000.00	\$7,045,194.53		-\$1,984,805.47	\$7,045,194.53		-\$23,054,805.47

