



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 12.57,12.58,,12.59,12.64,y 12.65 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en relación con los diversos 230,231,y 232 de su Reglamento,113 D fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 236 del Código Financiero del Estado de México, En el Municipio de Cuautitlán Estado de México, siendo las **12:30 hrs. del día 12 Abril del año 2024**, reunidos en la fecha y hora señalada, para realizar la entrega recepción física de la obra con nombre **REPARACION DE BARNADAL EXISTENTE EN PUENTE HENRY FORD, COLONIA LOMA BONITA. 14-RP-2024**. Ubicada en la Colonia Loma Bonita, Cuautitlán, México, de esta jurisdicción territorial, estando presentes las partes interesadas en la ubicación de la obra objeto de la presente acta.

La obra fue realizada con recursos Propios (RP), ejercicio fiscal 2024 con el número de presupuesto **14-RP-2024** y de acuerdo con el programa y especificaciones de este Municipio a través de la Dirección de Obras Publicas por la modalidad de contrato por la empresa **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S DE C.V.**, con el número de contrato **CUAM/DOP/AD-006/RP/CONTRATO-005/2024**, de fecha **13 de Marzo del 2024**.

FECHAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE EJECUCIÓN	
INICIO: 14/MARZO/2024		INICIO: 14/MARZO/2024	
TERMINO: 12/ABRIL/2024		TERMINO: 12/ABRIL/2024	
REPROGRAMACIÓN POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO			
INICIO: N/A		TERMINO: N/A	
CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DE MONTO			
INICIO: N/A		TERMINO: N/A	

Participando en esta acta:

La empresa: **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S DE C.V.**

C. MARIO SANCHEZ SANCHEZ.

Administrador Único.

ING. LUCIO GONZALES ORAN

Superintendente.

- Los representantes del Municipio de Cuautitlán México:

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ

Director de Obras Públicas

ARQ. RUBÉN RICARDO COLIN VERDEJO

Residente de Obras Públicas.

- Los representantes invitados del Gobierno del Estado de México:

..... Secretaria de Obra Pública.
..... Secretaria de Finanzas.
..... Secretaria de la Contraloría.

Quienes procedieron a la Entrega-Recepción de los trabajos motivo de la presente acta.

000412

SERVICIO		
OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN	MODIFICACIÓN
X		

TIPO DE OBRA		
CONSTRUCCIÓN	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO
X		

TRABAJOS EJECUTADOS	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS
CONTRATADO RP		
BARANDAL METALICO		
DESMONTAJE DE BARANDAL EN PUENTE A BASE DE TUBO DE 3" CED 80	33.25 ML	36.55 ML
DESMONTAJE DE BARANDAL EN PUENTE A BASE DE TUBO DE 4" CED 80	33.25 ML	36.55 ML
DESMONTAJE DE BASE DE 25 x 25 CMS. DE 1.00 MTS DE ALTURA	19.00 PZA.	20.00 PZA.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 4" CED 80, A UNA ALTURA DE 1.50 MT PARA BARANDAL EN PUENTE, Y OTRO TUBO DE 3" CED 80	36.00 ML	36.55 ML
COLOCACIÓN DE BASES RECUPERADAS ENDEREZADAS EN TALLER, DE 25 X 25 CMS, DE 1.00 MTS.	12.00 PZA.	12.00 PZA.
COLOCACIÓN DE BASES TIPO 2 RECUPERADAS ENDEREZADAS EN TALLER, DE 25 X 25 CMS, DE 1.00 MTS. DE ALTURA, COLOCADAS A UNA DISTANCIA DE 1.85 MTS.	8.00 PZA.	6.00 PZA.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASES TIPO 2 NUEVAS DE 25 X 25 CMS. DE 1.00 MTS.	2.00 PZA.	2.00 PZA.
FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM CON UN F'C=150KG/CM2 ACABADO COMÚN	13.0071 M2	00.0000 M2
DESCARIFICADO A MANO EN BASE DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 CMS.	13.00 PZA.	00.00 PZA.

Descripción general de los trabajos ejecutados:

REPARACION DE BARNADAL EXISTENTE EN PUENTE HENRY FORD, COLONIA LOMA BONITA. 14-RP-2024. Ubicada en la Colonia Loma Linda, Cuautitlán, México: DESMONTAJE DE BARANDAL EN PUENTE A BASE DE TUBO DE 3" CED 80, A UNA ALTURA DE 0.60 MTS. INCLUYE: CORTES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DESMONTAJE DE BARANDAL EN PUENTE A BASE DE TUBO DE 4" CED 80, A UNA ALTURA DE 1.50 MTS. INCLUYE: CORTES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DESMONTAJE DE BASE DE 25 x 25 CMS, DE 1.00 MTS DE ALTURA, HECHA DE PLACA DE 3/8", INCLUYE: CORTES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 4" CED 80, A UNA ALTURA DE 1.50 MT PARA BARANDAL EN PUENTE, Y OTRO TUBO DE 3" CED 80, A UNA ALTURA DE 0.60 MTS SOLDADOS A BASES DE PLACA DE TUBO DE 4" CED 80, A UNA ALTURA DE 1.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLDADURA, PINTURA MARCA OSEL ESMALTE COLOR VERDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, COLOCACIÓN DE BASES RECUPERADAS ENDEREZADAS EN TALLER, DE 25 X 25 CMS, DE 1.00 MTS. DE ALTURA, COLOCADAS A UNA DISTANCIA DE 1.85 MTS. HECHA DE PLACA DE 3/8", INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, SOLDADURA, PINTURA MARCA OSEL ESMALTE COLOR VERDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, COLOCACIÓN DE BASES RECUPERADAS ENDEREZADAS EN TALLER, DE 25 X 25 CMS, DE 1.00 MTS. DE ALTURA, COLOCADAS A UNA DISTANCIA DE 1.85 MTS. HECHA DE PLACA DE 3/8", INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, SOLDADURA, PINTURA MARCA OSEL ESMALTE COLOR VERDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASES TIPO 2 NUEVAS DE 25 X 25 CMS, DE 1.00 MTS. DE ALTURA, COLOCADAS A UNA DISTANCIA DE 1.85 MTS. HECHA DE PLACA DE 3/8", INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, SOLDADURA, PINTURA MARCA OSEL ESMALTE COLOR VERDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM CON UN F'C=150KG/CM2 ACABADO COMÚN, SE DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO DE LOS MATERIALES PARA SU EJECUCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESCARIFICADO A MANO EN BASE DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 CMS. Y DE 5 A 8 CMS. DE ESPESOR, PARA DESCUBRIR EL ARMADO DEL PUENTE PARA DESMONTAJE DE LAS PLACAS DEL BARANDAL EN MAL ESTADO, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIP Y HERRAMIENTA.

Los trabajos fueron debidamente ejecutados incluyendo las modificaciones requeridas, para el buen funcionamiento y concluidos con un costo estimado de: **\$179,656.30**

Para la ejecución de los trabajos de esta obra se utilizaron los siguientes recursos:

000413

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	REMANENTE
Fondo de Estatal de Fortalecimiento Municipal (RP) ejercicio fiscal 2024.	\$195,000.00	\$193,894.93	\$179,656.30	\$15,343.10

Los recursos Propios (RP) ejercicio fiscal 2024, para el contrato fueron autorizados mediante el **OCTAGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO** de fecha **09 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DOS MIL VEINTICUATRO**.

Los representantes del Municipio de Cuautitlán, declaran que cuentan con los planos correspondientes a la construcción final de la obra.

RELACION DE FIANZAS

Afianzadora: N/A

Fianza de Anticipo: N/A

De fecha: N/A

Afianzadora: Liberty Fianzas S.A. de C.V.

Fianza de Cumplimiento: 2505304-0000

De fecha: 13/Marzo/2024

Afianzadora: Liberty Fianzas S.A. de C.V.

Fianza de Vicios Ocultos: 6192-0000

De fecha: 19/Abril/2024

Fecha de cancelación: 19/Abril/2025

RELACION DE ANTICIPO, ESTIMACIONES Y FINIQUITO

PAGO DEL ANTICIPO

FACTURA	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FECHA DE PAGO
-	-	-	-	-

000414

ESTIMACIONES PAGADAS

RP	PERIODO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	2% SUPERVISIÓN Y C.O.	0.5% CMIC	0.2% ICIC	IMPORTE LIQUIDO
(Unica Finiquito)	14-MARZO-24 AL 12-ABRIL--24	\$154,876.12	\$24,780.18	\$179,656.30	-	\$3,097.52	\$3,097.52	-	-	\$176,558.78

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de entrega recepción por las partes de la contratante y la contratista, se testifica que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto de inversión ejercida. En consecuencia, dicha obra es recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento, en términos del **Artículo 231**, que su letra dice: Si, durante la verificación de los trabajos, el contratante observa deficiencias, deberá solicitar al contratista que realice las correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos, pactado en el contrato, se podrá ampliar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el contratante opte por la rescisión del contrato.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado o el Municipio, amparando los vicios ocultos mediante fianza de la aseguradora.

Entrega-Recepción de la contratista, por medio de esta acta al el Municipio de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes

000415

**ENTREGA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S DE C.V**





C. MARIO SANCHEZ SANCHEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO



ING. LUCIO GONZALES ORAN
Superintendente

RECIBE POR EL MUNICIPIO



ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
Director de Obas Públicas



ARQ. RUBÉN RICARDO COLIN VERDEJO
Residente de Obra

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
ASISTE AL ACTO**

DR. JOSE GUADALUPE SIXTOS BETANCOURT
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL FIRMA LA PRESENTE, SIN QUE ELLOS IMPLIQUE LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, ASI COMO NO INVADIR LA ESFERA DE RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBRA, EN RELACION A LA CORRECTA Y OPORTUNA EJECUCION DE LOS MISMOS, Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS RESPECTIVOS.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTARTO No CUAM/DOP/AD-006/RP/CONTRATO-005/2024 OBRA: REPARACION DE BARNADAL EXISTENTE EN PUENTE HENRY FORD, COLONIA LOMA BONITA. 14-RP-2024.

000416