



### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 12.57,12.58,,12.59,12.64,y 12.65 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de Mexico, en relación con los diversos 230,231,y 232 de su Reglamento,113 D fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 236 del Código Financiero del Estado de México, En el Municipio de Cuautitlán Estado de México, siendo las **9:00 am hrs. del día 13 de JUNIO del año 2024**, reunidos en la fecha y hora señalada, para realizar la entrega recepción física de la obra con nombre **04-RP-2024 BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO.**, ubicada, **CUAUTITLAN MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO.** de esta jurisdicción territorial, estando presentes las partes interesadas en la ubicación de la obra objeto de la presente acta.

Esta obra fue realizada con Recursos Propios (RP), ejercicio fiscal 2024 con el número de presupuesto **04-RP-2024** y de acuerdo con el programa y especificaciones de este Municipio a través de la Dirección de Obras Publicas por la modalidad de contrato por la empresa **CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.** con el número de contrato **CUAM/DOP/LP-001/RP/CONTRATO-001/2024** de fecha **11/03/2024**.

FECHAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE EJECUCIÓN	
INICIO: 12/marzo /2024		INICIO: 12/maRZO /2024	
TERMINO:09/ junio 2024		TERMINO:09/ junio 2024	
REPROGRAMACIÓN POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO			
INICIO: N/A		TERMINO: N/ A	
CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DE MONTO			
INICIO: N/A		TERMINO: N/A	

No. DE ACTA: CUAM/DOP/LP-001/RP/CONTRATO-001/2024

Participando en esta acta:

- La empresa: **CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.**

**Cp. OCTAVIO HERNANDEZ MONTELONGO.**  
**ARQ. JOSÉ DE JESÚS ROMERO BENAVIDES.**

Administrador Único.  
Superintendente de Obra

- Los representantes del Municipio de Cuautitlán México:

**ARQ. CARLOS ENRIQUE DIAZ VELAZQUEZ**  
**ARQ. MARCO ANTONIO MOYA GONZÁLEZ**

Encargado de despacho de obras publicas  
Residente de Obras Públicas.

- Los representantes de, Cuautitlán México

Vecino de la calle.

- Los representantes invitados del Gobierno del Estado de México:

..... Secretaria de Obra Pública.  
 ..... Secretaria de Finanzas.  
 ..... Secretaria de la Contraloría.

Quienes procedieron a la Entrega-Recepción de los trabajos motivo de la presente acta.

001183



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

SERVICIO		
OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN	MODIFICACIÓN
X		

TIPO DE OBRA		
CONSTRUCCIÓN	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO
	X	

Descripción general de los trabajos ejecutados:

La obra consiste en el trazo del área a reparar, corte de carpeta asfáltica, retiro de carpeta dañada existente, apertura de caja en un espesor de 20 cm para tener una mejor base hidráulica, suministro y colocación de base hidráulica compactando correctamente suministrando agua para tener la humedad óptima, riego de impregnación, riego de liga, tendido de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 5 cm ya compactos y por ultimo limpieza, carga y acarreo de material sobrante, para así tener una vialidad transitable.

Los trabajos fueron debidamente ejecutados para el buen funcionamiento y concluidos con un costo estimado de: **\$9,991,793.69**

Para la ejecución de los trabajos de esta obra se utilizaron los siguientes recursos:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	REMANENTE
RECURSOS PROPIOS (RP)	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$9,991,793.69</b>	<b>\$9,991,793.69</b>	<b>\$8,206.31</b>

Los Recursos Propios (RP) ejercicio fiscal 2024, para el contrato fueron autorizados mediante el acta **OCTOGÉSIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE CABILDO** El día **09 FEBRERO del 2024**

No. DE ACTA: CUAM/DOP/LP-001/RP/CONTRATO-001/2024



001184



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

## RELACION DE FIANZAS

Afianzadora: ASERTA S.A.DE C.V.

Fianza de Anticipo: 3283-06147-2.

De fecha: 11-03-2024  
Fecha de cancelación:

Afianzadora: ASERTA S.A.DE C.V.

Fianza de Cumplimiento: 3283-06148-5.

De fecha: 11-03-2024  
Fecha de cancelación:

Afianzadora: ASERTA S.A.DE C.V.

Fianza de Vicios Ocultos: 3283-06310-6.

De fecha: 13/06/2024.  
Fecha de cancelación:

## ESTIMACION PAGADA

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	2% SUPERVISIÓN Y C.O.	0.5% CMIC	0.2% ICIC	IMPORTE LIQUIDO
1 (UNO)	12/03/24 AL 10-04-2024	\$5,068,676.08	\$810,988.17	\$5,879,664.25	\$1,763,899.28	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$101,373.52	\$4,014,391.45
2 (DOS)	11/04/2024 AL 29/04/2024	\$3,224,014.76	\$515,842.36	\$3,739,857.12	\$1,121,957.12	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$64,480.30	\$2,553,419.70
3 (TRES) FINIQUITO	30/04/2024 AL 9/06/2024	\$320,924.41	\$51,347.91	\$372,272.32	\$111,681.71	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$6,418.49	\$254,172.12

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de entrega recepción por las partes de la contratante y la contratista, se testifica que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto de inversión ejercida. En consecuencia, dicha obra es recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento, en términos del **Artículo 231**, que su letra dice: Si, durante la verificación de los trabajos, el contratante observa deficiencias, deberá solicitar al contratista que realice las correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos, pactado en el contrato, se podrá ampliar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el contratante opte por la rescisión del contrato.

No. DE ACTA: CUAM/DOP/LP-001/RP/CONTRATO-001/2024

001185

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado o el Municipio, amparando los vicios ocultos mediante fianza de la aseguradora.


Entrega-Recepción de la contratista, por medio de esta acta al el Municipio de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

**ENTREGA CONTRATISTA  
CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.**

  
Cp. OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO.  
ADMINISTRADOR ÚNICO

  
ARQ. JOSÉ DE JESÚS ROMERO BENAVIDES.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

**RECIBE POR EL MUNICIPIO**

  
ARQ. CARLOS ENRIQUE DÍAZ VELÁZQUEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

  
ARQ. MARCO ANTONIO MOYA GONZÁLEZ  
Residente de Obra

No. DE ACTA: CUAM/DOP/LP-001/RP/CONTRATO-001/2024

001186



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

**NOTA; POR VEDA ELECTORAL Y AL NO INTEGRAL AL COCICOVI CORRESPONDIENTE , REPRESENTANTE DE LA CALLE  
CAMINO AL TEJOCOTE**

Rosa María Ambrós García 5531129349  
VECINO.

Isabel Castillo G. Quintana 5611699640  
VECINO. cond. Zelkova

Lizeth Yageline Moreno Cortez 5538473826  
VECINO. Eucaliptos

**RECIBE POR EL ÁREA OPERADORA**

CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTICULOS 12.59 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 217 FRACCIÓN XV DE SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A SU VEZ ENTREGA LA OBRA, "COMO EL ÁREA OPERATIVA", ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS DONDE SE DETALLA EL PROYECTO EJECUTADO.

C. José Luis Hernández Paniagua.  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

No. DE ACTA: CUAM/DOP/LP-001/RP/CONTRATO-001/2024

001187



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
ASISTE AL ACTO**

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA ISABEL ZAVALA TAFUYA**

**ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA LA PRESENTE, SIN QUE ELLOS IMPLIQUE LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, ASI COMO NO INVADIR LA ESFERA DE RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBRA, EN RELACION A LA CORRECTA Y OPORTUNA EJECUCION DE LOS MISMOS, Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS RESPECTIVOS.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO  
AL PLANTEL Y ÁREA OPERADORA.**

Acto seguido, el Gobierno Municipal por medio de esta Acta Entrega-Recepción en este momento se hace entrega de la obra denominada, **04-RP-2024 BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO**, ubicada en la Colonia Centro, Cuautitlán México, por el cual reciben la obra y asumen el compromiso de conservarla para su adecuada operación.

**ENTREGA POR EL MUNICIPIO**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. CARLOS ENRIQUE DIAZ VELAZQUEZ**

**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. MARCO ANTONIO MOYA GONZÁLEZ**  
Residente de Obra

No. DE ACTA: CUAM/DOP/LP-001/RP/CONTRATO-001/2024

001188