


Municipio de Cuautitlán
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025
Cifras en pesos

Clave Programática (1)						Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (6)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (16)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestarlo	Subprograma	Proyecto							Ubicación (8)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (9)								
02	02	01	01	02	01	11	01	01	02RP25	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD	CONTRATO	UBICACION ENTRE EL LIBRAMIENTO LA JOYA Y LA AVENIDA PALMA COLONIAS LA PALMA Y EL INFIERNILLO	2,500	LP	\$ 14,345,200.00	\$ 5,738,080.00	\$ 7,117,388.60	50	\$ 1,379,308.60	\$ 11,419,765.65	100	-\$ 2,925,434.35
02	02	01	01	02	01	11	01	01	01RP25	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE FRACCION SANTIAGO	CONTRATO	UBICACION ENTRE LA AVENIDA 2 Y CALLE SANTA MARIA EIDO DE SAN MATEO IXTACALCO Y SUS FRACCIONES	1,200	LP	\$ 13,000,000.00	\$ 6,500,000.00	\$ 3,529,730.84	70	-\$ 2,970,269.16	\$ 7,428,268.63	100	-\$ 5,571,731.37
02	02	03	01	02	01	11	01	01	03RP25	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE AMADO NERVO	CONTRATO	UBICACION ENTRE AVENIDA AMADO NERVO Y CALLE XOLOTH COLONIA EL PARAISO	900	LP	\$ 6,000,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 1,973,708.11	65	-\$ 1,626,291.89	\$ 1,973,708.11	100	-\$ 4,026,291.89
02	02	01	01	02	01	11	01	01	06RP25	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE HACIENDA DE LOS LAURELES	CONTRATO	UBICACION ENTRE AVENIDA ARTURO MONTIEL ROJAS Y CALLE HACIENDA DE LOS FRESNOS CONJUNTO URBANO HACIENDA CUAUTITLAN	3,000	LP	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ 3,385,170.62	20	-\$ 3,614,829.38	\$ 6,884,670.61	100	-\$ 115,329.39
02	02	05	01	01	01	25	01	01	01FAISMUN25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	CONTRATO	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	5	IR	\$ 593,643.55	\$ 267,139.60	\$ 177,968.92	20	-\$ 89,170.68	\$ 177,968.92	20	-\$ 415,674.63
02	02	05	01	01	01	25	01	01	02FAISMUN25	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	CONTRATO	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	40	IR	\$ 560,960.47	\$ -	\$ -	80	\$ -	\$ -	80	-\$ 560,960.47
02	05	01	01	01	05	25	01	01	03FAISMUN25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	CONTRATO	CARRETERA CUAUTITLÁN-MELCHOR OCAMPO, UNIDAD HABITACIONAL CEBADALES, PRIMERA SECCIÓN	350	IR	\$ 1,600,000.00	\$ 1,280,000.00	\$ 1,329,045.05	100	\$ 49,045.05	\$ 1,329,045.05	100	-\$ 270,954.95
02	05	01	01	01	05	25	01	01	04FAISMUN25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLDES	CONTRATO	CARRETERA CUAUTITLÁN-MELCHOR OCAMPO, UNIDAD HABITACIONAL CEBADALES, PRIMERA SECCIÓN	260	IR	\$ 1,600,000.00	\$ 1,280,000.00	\$ 1,301,238.64	90	\$ 21,238.64	\$ 1,301,238.64	90	-\$ 298,761.36
02	05	01	01	01	05	25	01	01	05FAISMUN25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	CONTRATO	CALLE PERSEO S/N. CONJUNTO URBANO GALAXIA CUAUTITLÁN	400	IR	\$ 1,600,000.00	\$ 1,280,000.00	\$ 1,416,386.04	100	\$ 136,386.04	\$ 1,416,386.04	100	-\$ 183,613.96
02	05	01	01	01	05	25	01	01	06FAISMUN25	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS OLLIN ANOXOTLI	CONTRATO	CALLE PERSEO S/N. CONJUNTO URBANO GALAXIA CUAUTITLÁN	118	AD	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 349,917.04	100	\$ 349,917.04	\$ 349,917.04	100	-\$ 82.96
02	02	01	01	02	01	25	01	01	08FAISMUN25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE OBREROS	CONTRATO	ENTRE CALLE RÍO HUAPANGO A CALLE 5 DE MAYO, PUEBLO DE SAN MATEO IXTACALCO	108	IR	\$ 3,995,200.00	\$ -	\$ 1,198,200.01	35	\$ 1,198,200.01	\$ 1,198,200.01	35	-\$ 2,796,999.99
02	02	01	01	02	01	25	01	01	10FAISMUN25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO.	CONTRATO	ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD EL PARAISO.	20,000	LP	\$ 10,574,927.38	\$ 3,172,478.21	\$ -	25	-\$ 3,172,478.21	\$ -	25	-\$ 10,574,927.38
02	02	03	01	02	05	11	01	01	07RP25	REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE	CONTRATO	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	6,000	IR	\$ 4,298,272.40	\$ -	\$ -	20	\$ -	\$ -	20	-\$ 4,298,272.40
02	01	03	01	01	01	11	01	01	08RP25	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS	CONTRATO	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	12,000	LP	\$ 6,320,000.00	\$ -	\$ -	40	\$ -	\$ -	40	-\$ 6,320,000.00
02	02	01	01	03	01	11	01	01	10RP25	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE CAMINO A RANCHO XALTIPA	CONTRATO	DE CALLE AL TEJOCOTE A LA CARRETERA CUAUTITLAN-MELCHOR OCAMPO, BARRIO SANTA ANA TLALTAPAN	3,000	LP	\$ 16,000,000.00	\$ -	\$ 4,798,967.22	30	\$ 4,798,967.22	\$ 4,798,967.22	30	-\$ 11,201,032.78
02	02	01	01	03	02	11	01	01	11RP25	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (BACHEO PROFUNDO)	CONTRATO	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	10,000	LP	\$ 5,000,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 828,246.02	98	-\$ 2,671,753.98	\$ 828,246.02	98	-\$ 4,171,753.98
03	03	05	01	01	03	26	01	01	12RP25	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CONTRATO	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	20,000	LP	\$ 9,361,727.60	\$ -	\$ 263,9743.87	60	\$ 2,639,743.87	\$ 263,9743.87	60	-\$ 6,721,983.73
TOTAL:															\$ 102,199,931.40	\$ 33,617,697.81	\$ 30,045,710.98	\$ -	\$ 3,571,986.83	\$ 41,746,125.81	\$ -	\$ 60,453,805.59

Presidente(a) Municipal







PRESIDENCIA

LIC. JUANA CARRILLO LUNA

Persona que elabora





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

M. en ING. FELIPE DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ