



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235 0001 4914 0928 0016	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ Y PARQUE WENCESLAO LABRA	CUA/DOP/AD-002 /RM/2016	COLONIA CENTRO	23/03/2016	20/07/2016	C	-	100	0	110101	RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES	893,063.91
1235 0001 0504 0949 2019	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LATERALES DEL PUENTE DEPRIMIDO TRAMO DE 5 DE MAYO A FERRONALES PONIENTE	CUAM/DOP/RP/IR-005/2019	COL. CENTRO CUAUTITLÁN MÉXICO	11/09/2019	09/10/2019	C	-	100	30	110101	RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES	695,577.29
1235 0001 0512 0957 2020	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LATERAL SUR DEL BAJO PUENTE CALZADA DE GUADALUPE, DE CALLE 5 DE MAYO A FERRONALES PONIENTE	CUAM/DOP/RP/IR-046/2020	COLONIA CENTRO	03/11/2020	27/11/2020	C	-	100	99	110101	RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES	467,715.19
1235 0002 0971 0956 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	CUAM/DOP/FISDMDF/I R/033/2020	FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA CUAUTITLÁN	16/11/2020	07/12/2020	C	-	100	79.03	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,406,954.63
1235 0002 0972 0957 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA PALMA EN CUAUTITLÁN	CUAM/DOP/FISDMDF/I R-034/2020	LOCALIDAD CUAUTITLÁN ASENTAMIENTO LA PALMA	16/11/2020	07/12/2020	C	-	100	51.92	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	701,601.95
1235 0002 0973 0958 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO HACIENDA EN CUAUTITLÁN	CUAM/DOP/FISDMDF/I R-037/2020	LOCALIDAD CUAUTITLÁN ASENTAMIENTO HACIENDA CUAUTITLÁN	19/11/2020	10/12/2020	C	-	100	67.09	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,484,578.12
1235 0002 0974 0959 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO TEYAHUALCO EN CUAUTITLÁN,	CUAN/DOP/FISDMDF/I R-035/2020	LOCALIDAD COLONIA LAS TROJES CUAUTITLÁN	16/11/2020	07/12/2020	C	-	100	65.38	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	994,877.22
1235 0002 0975 0960 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA GUADALUPANA EN CUAUTITLÁN	CUAM/DOP/FISDMDF/I R-039/2020	LOCALIDAD GALAXIA CUAUTITLÁN ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA	20/11/2020	11/12/2020	C	-	100	68.44	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,145,314.57
1235 0002 0976 0961 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO MISIONES I EN CUAUTITLÁN	CUAM/DOP/FISDMDF/I R-036/2020	LOCALIDAD CUAUTITLÁN ASENTAMIENTO MISIONES I	19/11/2020	10/12/2020	C	-	100	68.50	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,909,512.18
1235 0002 0977 0962 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA ESPAÑITA EN CUAUTITLÁN	CUAM/DOP/FISDMDF/I R-040/2020	LOCALIDAD CUAUTITLÁN ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑITA	20/11/2020	11/12/2020	C	-	100	84.88	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,040,651.13
1235 0002 0978 0963 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN CUAUTITLÁN	CUAM/DOP/FISDMDF/I R-038/2020	LOCALIDAD SAN MATEO IXTACALCO ASENTAMIENTO SAN MATEO IXTACALCO	19/11/2020	10/12/2020	C	-	100	47.25	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,068,080.18
1235 0008 0001 0917 0015	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CAMINO A LA LAGUNA FRACC. LA LAGUNA	CUAM/DOP/IR-076/FISE/2015	FRACC. LA LAGUNA	28/10/2015	11/12/2015	C	-	94	93	250101	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	2,212,913.32
1235 0011 0001 0933 0017	CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	CUAU/DOP/LP-007/FFI /2016	COL. CENTRO	09/11/2016	27/01/2017	C	X	30	22	260103	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	1,145,095.07
1235 0013 0001 0933 2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA TRINIDAD	CUA/DOP/LP-018 /PAD/2017	COLONIA LA TRINIDAD	21/06/2017	08/09/2017	C	-	100	43.46	260102	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	3,684,609.11

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLÁN 0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235 0013 0003 0943 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO CEBADALES	CUAM/DOP/PAD/LP-032/2020	FRACCIONAMIENTO CEBADALES	30/09/2020	31/10/2020	C	-	100	97.30	260102	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	2,083,383.41
1235 0013 0004 0944 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANTA ELENA	CUAM/DOP/PAD/LP-032/2020	FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA	30/09/2020	31/10/2020	C	-	100	51.95	260102	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	853,650.70
1235 0013 0005 0945 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO PASEOS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	CUAM/DOP/PAD/LP-041/2020	PASEOS DEL BOSQUE	28/10/2020	27/11/2020	C	-	100	59.82	260102	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	1,206,208.61
1235 0013 0006 0946 2020	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO LA ROMITA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	CUAM/DOP/PAD/LP-041/2020	LA ROMITA	28/10/2020	27/11/2020	C	-	100	79.98	260102	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	1,415,655.61
1235 0015 0011 0948 2020	REHABILITACIÓN DE BAJO PUENTE CALZADA DE GUADALUPE	CUAM/DOP/FEFOM/I R-030/2020	COLONIA CENTRO	17/09/2020	31/10/2020	C	-	100	97.67	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,250,579.96
1235 0015 0012 0950 2020	REPARACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LATERALES DEL BAJO PUENTE CALZADA DE GUADALUPE TRAMO DE AV. FERRONALES A CALLE AURORA DE HIERRO	CUAM/DOP/FEFOM/L P-029/2020	COLONIA CENTRO	17/09/2020	31/10/2020	C	-	100	97.67	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,674,994.91
1235 0015 0013 0951 2020	REHABILITACIÓN DE DOS PARQUES RECREATIVOS UNIDAD HABITACIONAL CEBADALES, CEBADALES	CUAM/DOP/FEFOM/I R-045/2020	CEBADALES	09/11/2020	30/11/2020	C	-	100	97.67	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,757,478.18
1235 0015 0014 0952 2020	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	CUAM/DOP/FEFOM/I R-031/2020	LOMA BONITA	28/10/2020	27/11/2020	C	X	100	97.67	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,231,823.27
1235 0015 0015 0953 2020	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA DE ACCESO PRINCIPAL H. AYUNTAMIENTO, FRACC. SANTA MARÍA	CUAM/DOP/FEFOM/A D-042/2020	FRACC.SANTA MARÍA	24/12/2020	31/12/2020	C	X	100	97.67	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	292,365.76
1235 0015 0016 0954 2020	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA CEBADALES, UNIDAD HABITACIONAL CEBADALES	CUAM/DOP/FEFOM/A D-043/2020	UNIDAD HABITACIONAL CEBADALES	24/12/2020	31/12/2020	C	-	100	97.67	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	309,697.55
1235 0015 0017 0955 2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED	CUAM/DOP/FEFOM/I R-044/2020	VARIAS LOCALIDADES	09/11/2020	30/11/2020	C	-	100	97.67	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	804,231.48
Total (13)												37,730,613.31

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. MARIO ARTIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
 LIC. CUAHTÉMOC MASON ORTA

TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. PEDRO RUÍZ ÁLVAREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. ROGELIO DOMÍNGUEZ ECHEVERRÍA