



Nombre del archivo: IACP0012024

Informe Anual de Construcciones en Proceso

IACP Informe Anual de Construcciones en Proceso
0 Correspondiente al Municipio
001 Cuautitlán
2024 Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, 0001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Clave Presupuestaria	Identificación de la Obra	Núm. Contrato	Ubicación de la Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Tipo de Ejecución	Bienes Propios	Avance Físico %	Avance Financiero %	Fuente de Financiamiento Clave	Fuente de Financiamiento Concepto	Importe
1235-01-491-928-016	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN JARDIN BENITO JUAREZ	CUA/DOP/AD-002/RM/2016	COLONIA CENTRO	23/03/2016	20/17/2016	CONTRATO	N/A	100	99	110101	R.P.	\$ 893,063.91
1235-01-0504-0949-2019	REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LATERALES DEL PUENTE DEPRIMIDO, TRAMO 5 DE MAYO A FERRONALES PONIENTE.	CUAM/DOP/RP/IR-005/2019	COL. CENTRO CUAUTITLAN MEXICO.	02/09/2019	30/09/2019	CONTRATO	N/A	100	99	110101	R.P.	\$ 695,577.29
1235-02-980-965-2021	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO GALAXIA, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN MÉXICO	CUAM/DOP/FISMDF/IR-052/2021	FRACCIONAMIENTO GALAXIA	30/07/2021	14/09/2021	CONTRATO	N/A	100	100	250101	FISMDF	-\$ 0.02
1235-02-981-966-2022	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ALCATRAZ, DEL TRAMO AV. SAN ROQUE Y CALLE HANK GONZALEZ	CUAM/DOP/IR-005/FISMDF/CONTRATO/005/2022	FRACCIÓN SAN ROQUE	06/06/2022	20/07/2022	CONTRATO	N/A	100	100	250101	FISMDF	-\$ 0.01
1235-08-01-0917-2015	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CAMINO A LA LAGUNA	CUA/DOP/IR-076/FISE/2015	FRACCIONAMIENTO LA LAGUNA	28/10/2015	11/12/2015	CONTRATO	N/A	94	93	250101	FISE	\$ 2,212,913.32
1235-11-01-0933-017	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER.	CUA/DOP/LP-007/FFI/2016	COL. CENTRO	09/11/2016	27/01/2017	CONTRATO	X	30	22	260103	FFI	\$ 1,145,095.07
1235-13-01-0933-2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO A LA TRINIDAD	CUA/DOP/LP-018/PAD/2017	COL. TRINIDAD	21/06/2017	08/09/2017	CONTRATO	N/A	100	83	260102	PAD	\$ 3,684,609.11
1235-013-0008-0948-2022	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE BLVD. DE LA JOYA LADO NORTE Y BLVD. DE LA JOYA LADO SUR.	CUAM/DGDM-DOP/LP-018/PAD/CONTRATO-018/2022	FRACCIONAMIENTO JOYAS DE CUAUTITLAN.	14/07/2022	11/10/2022	CONTRATO	N/A	100	99	260102	PAD	\$ 0.02
1235-15-25-0963-2021	REE MEZC ASFAL AV. TEYAHUA. TRAMO A. STA ELENA-AV. C. CABALLO	CUAM/DOP/FEFOM/IR-064/2021	SANTA ELENA	22/09/2021	21/10/2021	CONTRATO	N/A	100	100	260101	FEFOM	-\$ 0.02
1235-0015-0044-0961-2024	REENCARPETADO DE CALLE 13 DE CALLE 6 A AV. POLITÉCNICO, DEL CADEMANIENTO 0+000 AL 0+130.40.	CUAM/DOP/IR-041/FEFOM/CONTRATO-040/2024	COL. SAN BIAS	03/09/2024	02/10/2024	CONTRATO	N/A	100	95	260101	FEFOM	\$ 1,056,128.22
1235-018-0008-0967-2022	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 845, RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	CUAM/DGDM-DOP/AD-013/RP/CONTRATO-013/2022	FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA.	11/07/2022	09/08/2022	CONTRATO	N/A	100	100	110101	R.P.	\$ 0.03
1235-018-0024-0983-2022	CONSTRUCCION DE ENTUBADO DE ZANJA A CIELO ABIERTO, EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE, DEL TRAMO CALLE EL MIRADOR Y CALLE ALAMOS	CUAM/DOP/IR-043/FISMDF-RP/CONTRATO-040/2022	COLONIA SANTA MARÍA HUECATITLA.	16/11/2022	20/12/2022	CONTRATO	N/A	100	100	110101	R.P.	\$ 0.01
1235-0018-0030-0955-2024	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNO ANTIRRÁBICO DEBAJO DE PUENTE FRANCISCO J. MADERO.	CUAM/DOP/IR-004/RP/CONTRATO-006/2024	COLONIA INFIERNILLO. CUAUTITLAN MÉXICO.	20/03/2024	18/04/2024	CONTRATO	N/A	100	0	110101	R.P.	\$ 2,597,826.45
1235-0018-0034-0962-2024	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA CBT GABRIEL V. ALCOCER.	CUAM/DOP/IR-007/RP/CONTRATO-007/2024	COLONIA SAN MATEO IXTACALCO. CUAUTITLÁN MÉXICO.	25/03/2024	26/04/2024	CONTRATO	N/A	100	0	110101	R.P.	\$ 714,705.60
1235-0018-0035-0962-2024	REPARACIÓN DE BARANDAL EXISTENTE EN PUENTE HENRY FORD.	CUAM/DOP/AD-006/RP/CONTRATO-005/2024	COLONIA LOMA BONITA. CUAUTITLAN MÉXICO.	14/03/2024	12/04/2024	CONTRATO	N/A	100	93	110101	R.P.	\$ 179,656.30
1235-0020-0016-0933-2023	ENTUBADO DE ZANJA DE AGUAS NEGRAS EN CALLE PROF. CARLOS HANK GONZALEZ EN EL TRAMO DE	CUAM/DOP/LP-008/FAISMUN/CONTRATO-	FRACCIONAMIENTO GALAXIA, CUAUTITLÁN	22/09/2023	01/11/2023	CONTRATO	N/A	100	100	250101	FAISMUN	\$ 0.01



LIC. JUANA CARRILLO LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. ALBERTO ROMERO REYES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL



M. EN ING. FELIPE DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS