



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: MUNICIPIO DE CUAUTTLAN, MEXICO, 0001

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	11	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PALMA COLONIAS LA PALMA Y EL INFIERNILLO	UBICACION ENTRE LA JOYA Y LA AVENIDA PALMA COLONIAS LA PALMA Y EL INFIERNILLO	2,500	CONTRATO	LP	\$ 14,345,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,341,256.02	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE FRACCION SANTIAGO	UBICACION ENTRE LA AVENIDA 2 Y CALLE SANTA MARIA EJIDO DE SAN MATEO INTACALCO Y SUS FRACCIONES	1,200	CONTRATO	LP	\$ 13,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,995,125.97	\$ -	100%
02	02	03	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE AMADO NERVO	UBICACION ENTRE AVENIDA AMADO NERVO Y CALLE XOLOTH COLONIA EL PARAISO	900	CONTRATO	LP	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,999,314.43	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE HACIENDA DE LOS LAURELES	UBICACION ENTRE AVENIDA ARTURO MONTEL ROSAS Y CALLE HACIENDA DE LOS FRESNOS, CONJUNTO URBANO HACIENDA CUAUTTLAN	3,000	CONTRATO	LP	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,994,670.01	\$ -	100%
02	05	01	01	01	05	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CARRETERA CUAUTTLAN-OCAMPO, UNIDAD HABITACIONAL CEBADALES, PRIMERA SECCION	350	CONTRATO	IR	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,576,640.36	\$ -	100%
02	05	01	01	01	05	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES	CARRETERA CUAUTTLAN-OCAMPO, UNIDAD HABITACIONAL CEBADALES, PRIMERA SECCION	260	CONTRATO	IR	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,597,868.90	\$ -	100%
02	05	01	01	01	05	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENE MERITO DE LAS AMERICAS	CALLE PERSEO S/N. CONJUNTO URBANO GALAXIA CUAUTTLAN	108	CONTRATO	IR	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,597,875.52	\$ -	100%
02	05	01	01	01	05	25	01	01	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS OLLIN AMOKTLI	CALLE PERSEO S/N. CONJUNTO URBANO GALAXIA CUAUTTLAN	118	CONTRATO	AD	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349,977.04	\$ -	100%
02	01	03	01	01	01	11	01	01	REHABILITACION DE CARCAMOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTTLAN	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTTLAN	1,000	CONTRATO	LP	\$ 6,320,000.00	\$843,056.52	\$ -	\$7163,056.52	\$ 6,319,200.97	\$843,056.52	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL (BACHEO PROFUNDO)	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTTLAN	10,000	CONTRATO	LP	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,621,626.34	\$ -	100%



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, 0001

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
03	03	05	01	01	03	26	01 01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	20,000	CONTRATO	LP	\$ 9,361,727.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,727,694.54	\$ -	100%
02	02	05	01	01	01	25	01 01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	25	CONTRATO	IR	\$ 593,643.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 592,896.43	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	25	01 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE OBREROS.	ENTRE CALLE RÍO HUAPANGO A CALLE S DE MAYO, PUEBLO DE SAN MATEO IXTACALCO	108	CONTRATO	IR	\$ 3,995,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,994,000.00	\$ -	100%
02	02	01	01	03	01	11	01 01	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE CAMINO A RANCHO XALTIPA	DE CALLE AL TEXCOCOTE A LA CARRETERA CUAUTITLÁN-MELCHOR OCAMPO, BARRIO SANTA ANA TLALTERÁN	3,000	CONTRATO	LP	\$ 16,000,000.00	\$1900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,488,557.60	\$ 3,408,000.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD FRANCISCO MADERO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO.	ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CERRADA FRANCISCO MADERO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO.	20,000	CONTRATO	LP	\$ 10,574,927.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,559,798.40	\$ -	100%
02	02	05	01	01	01	25	01 01	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	200	CONTRATO	IR	\$ 560,360.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 558,765.93	\$ -	100%
02	02	03	01	02	05	11	01 01	REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	6,000	CONTRATO	IR	\$ 4,290,272.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,937,380.09	\$ 1,358,875.54	100%
02	02	01	01	02	01	26	01 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO SARABIA	UBICACIÓN DEL CADENAMIENTO KM 0+00 AL KM 0+20 EN EJIDO DE SAN MATEO IXTACALCO Y SUS FRACCIONES CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO	80	CONTRATO	IR	\$ 3,723,820.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,714,788.36	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26	01 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SEGUNDA PRIVADA CAMINO A TEYAHUALCO	UBICACIÓN DEL CADENAMIENTO KM 0+00 AL KM 0+33 EN EJIDO DE SAN MATEO IXTACALCO Y SUS FRACCIONES CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO	150	CONTRATO	LP	\$ 4,368,227.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,247,000.00	\$ -	100%
02	02	01	01	04	01	26	01 01	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE LA GUARDIA CIVIL MUNICIPAL	UBICACIÓN EN PUENTE JABONERO CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO	100	CONTRATO	IR	\$ 2,979,056.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,975,527.72	\$ -	100%
01	07	01	01	01	02	11	01 01	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MUNICIPAL	UBICACIÓN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	5,000	CONTRATO	LP	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,989,558.92	\$ -	100%



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, 0001

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
03	03	05	02	01	01	26	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GAMINO A SAN MATEO XTACALCO Y SUS FRACCIONES CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	100	CONTRATO	IR	\$ 744,764.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743,796.47	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PASCUAL MORLAN UBICACIÓN DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+277.5 EN EJIDO DE SAN MATEO XTACALCO Y SUS FRACCIONES CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	100	CONTRATO	IR	\$ 3,079,413.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,058,462.83	\$ -	100%
02	02	01	01	04	01	15	01	01	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO B DEL PALACIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN SANTA MARÍA MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	102	CONTRATO	IR	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,498,216.04	\$ -	100%
02	02	03	01	02	05	25	01	01	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE DOS RÍOS LAZARO CARDENAS II Y LA GUADALUPANA UBICACIÓN LOCALIDADES DE DOS RÍOS LAZARO CARDENAS Y LA GUADALUPANA	300	CONTRATO	LP	\$ 4,361,727.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,359,514.99	\$ -	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	REHABILITACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS DEL PUENTE FRANCISCO I. MADERO EN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	30,000	CONTRATO	AD	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,799,000.00	\$ -	100%
02	05	01	01	01	05	26	01	03	03IGD1M2S CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1063 LUIS NISHIZAWA FLORES CCT 15EE05955X EN CALLE PASEO VIVALDI LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO O PARQUE SAN MATEO MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	291	CONTRATO	AD	\$ 2,290,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,288,500.00	\$ -	100%
02	05	01	01	01	05	26	01	03	03IGD1M2S CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT. 15EST0839N EN CALLE PRIVADA SAMUEL BARAJAS SN LOCALIDAD MISIONES II MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	370	CONTRATO	AD	\$ 2,220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,219,000.00	\$ -	100%
02	05	01	01	01	05	26	01	03	03IGD1M2S CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT 15DE50324Z EN LA CALLE PASEO DEL JADE SN LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO O LA JOYA MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	581	CONTRATO	AD	\$ 2,225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,224,500.00	\$ -	100%



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, 0001

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	05	01	01	01	05	26	01	03	04GIDEMIS CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 277 FELIPE VILLANUEVA CCT 15D510220Q	EN LA CALLE PASEOS DEL HIMALAYA SN LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO O LA ALBORADA MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	511	CONTRATO	AD	\$ 2,215,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,214,200.00	\$ -	100%
02	05	01	01	01	05	26	01	03	05GIDEMIS CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO CCT 15EPR5020T	EN LA CALLE ALBERTO FRAGOSO SN LOCALIDAD SAN MATEO IXTACALCO MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	512	CONTRATO	AD	\$ 2,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,249,300.00	\$ -	100%
02	05	01	01	01	05	26	01	03	06GIDEMIS CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CCT 15D3N1038B	EN LA CALLE ROSAURA ZAPATA SN LOCALIDAD SANTA MARIA HUECATITLA MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	601	CONTRATO	AD	\$ 1,780,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,779,000.00	\$ -	100%
02	05	01	01	01	05	26	01	03	07GIDEMIS CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL CUAUTITLÁN CCT 15TECO005	EN LA CALLE CAMINO VIEJO A MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD DEL LOTE 2 PASEOS DEL BOSQUE MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	523	CONTRATO	AD	\$ 2,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,118,800.00	\$ -	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Juana Carrillo Luna
 Presidenta Municipal



Lic. Lilia Gabriela López Alfrade
 Tesorera Municipal

