



Cuenta Pública 2021
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MEXICO 0001

Al 31 de DICIEMBRE de 2021(2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235 01 0491 0928 0016	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ Y PARQUE WENCESLAO LABRA	CUA/DOP/AD-002 /RM/2016	COLONIA CENTRO	23/03/2016	20/17/16	CONTRATO		100	99	110101	RECURSOS PROPIOS	\$893,063.91
1235 01 0504 0949 2019	REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LATERALES DEL PUENTE DEPRIMIDO, TRAMO 5 DE MAYO A FERRONALES PONIENTE,	CUAM/DOP/RP /IR-005/2019	COL. CENTRO CUAUTITLAN MEXICO.	02/09/2019	30/09/2019	CONTRATO		100	99	110101	RECURSOS PROPIOS	\$695,577.29
1235 01 0514 0959 2021	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA Y CALLE ROCA PARTIDA.	CUAM/DOP/RP/LP-067/2021.	COLONIA RANCHO PRIETO	03/09/2021	01/11/2021	CONTRATO		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	-\$269,450.61
1235 02 0980 0965 2021	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO GALAXIA	CUAM/DOP/FISMDF/IR-052/2021.	FRACC. GALAXIA.	30/07/2021.	14/09/2021.	CONTRATO		100	100	250101	FISMDF	-\$0.01
1235 08 01 0917 015	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CAMINO A LA LAGUNA FRACC. LA LAGUNA	CUA/DOP/IR-076/FISE/2015	FRACC. LA LAGUNA	28/10/2015	11/12/2015	CONTRATO		94	93	250101	FISE	\$2,212,913.32
1235 11 01 0933 017	CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	CUA/DOP/LP-007/FFI /2016	COL. CENTRO	09/11/2016	27/01/2017	CONTRATO	X	30	22	260103	FFI	\$1,145,095.07
1235 13 01 0933 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA TRINIDAD, COLONIA LA TRINIDAD	CUA/DOP/LP-018 /PAD/2017	COLONIA LA TRINIDAD	21/06/2017	08/09/2017	CONTRATO		100	0	260102	PAD	\$3,684,609.11
1235 13 07 0947 2021	APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE CUUTITLÁN, MÉXICO; REENCARPETADO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE AV. UNIVERSIDAD	CUAM/DOP/PAD/AD-071/2021.	COLONIA INFIERNILLO Y LA PALMA	17/12/2021	31/12/2021	CONTRATO		100	0	260102	PAD	\$7,398,623.43
1235 15 25 0963 2021	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA TEYAHUALCO TRAMO DE ARCO DE SANTA ELENA - AV. COLA DE CABALLO	CUAM/DOP/FEFOM/IR-064/2021.	SANTA ELENA	22/09/2021	21/10/2021	CONTRATO		100	100	260101	FEFOM	-\$0.01
1235 18 03 0962 2021	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO, TRAMO DE AV. FERRONALES A CALLE ALFAREROS	CUAM/DOP/RP/IR-070/2021.	SAN MATEO IXTACALCO	19/11/2021	19/12/2021	CONTRATO		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	\$3,779,637.42
1235 19 08 0968 2021	CONEXIÓN DE DRENAJE DE 5 MAYO.	CUAM/DOP/FISMDF/AD-053/2021.	COL. GUADALUPE.	25/08/2021.	23/09/2021.	CONTRATO		100	100	250101	FISMDF	\$65,675.02
Total (13)											\$19,605,743.94	

C.P. ALDO I DEZMA REYNA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

